



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР»

Фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 12а літ. Б., тел.234-02-85, 234-02-50,
Call – центр (044) 15-51; e-mail: inzhcentr@gmail.com.

21.06.2018 № 172/ FOA
На № 070-5-18/1086 від 23.05.2018

Директору Департаменту
внутрішнього фінансового
контролю та аудиту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
Колтик О.Т.

Шановна Оксано Тарасівно!

У комунальному підприємстві «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто лист Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2018 № 070-5-18/1086 та повідомляється про вжиті заходи за результатами проведеного аудиту відповідності діяльності КП «Інженерний центр», як служби замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єкті «Реконструкція прохідного колектора водопроводу D 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві».

Аудиторська знахідна № 1

З метою усунення порушень, встановлених у аудиторській знахідці № 1 28 лютого 2018 року КП «Інженерний центр» у встановленому законодавством порядку було направлено до Господарського суду м. Києва позовну заяву КП «Інженерний центр» до ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» про стягнення коштів у розмірі 2 991 340 грн. 62 коп., а саме:

- невикористану суму перерахованого авансу у розмірі 1 580 359 грн. 20 коп.

- кошти за проведені демонтажні роботи та зворотні матеріали на суму 95 016 грн. 24 коп.

- надлишково сплачені кошти згідно Акту № 1-06/17 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року (коригування) на суму 1 315 965 грн. 18 коп.

19.03.2018 господарський суд м. Києва своєю ухвалою відкрив провадження у справі № 910/2397/18 про стягнення коштів у розмірі 2 991 340 грн. 62 коп. та постановив розглядати справу в порядку загального позовного провадження.

У судовому засіданні, яке відбулося 01.06.2018 суддею С.А. Ковтун було проголошено вступну та резолютивну частини рішення суду, а повний текст рішення складено лише 13.06.2018 (копія додається).

Таким чином, після набрання рішенням господарського суду законної сили КП «Інженерний центр» у встановленому порядку звернеться до суду з метою отримання наказу на примусове виконання даного рішення.

Після виконання ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» вищевказаного рішення суду Вас буде проінформовано додатково.

Аудиторські знахідки №№ 2, 5

Щодо усунення виявлених порушень, встановлених аудиторськими знахідками №№ 2,5 Звіту, виявлених аудитом відповідності діяльності КП «Інженерний центр», як служби замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єкті «Реконструкція прохідного колектора водопроводу D 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві», наразі КП «Інженерний центр» вживаються заходи по вирішенню питань, зазначених у даних знахідка. Про вжиті заходи Вас буде поінформовано додатково.

Аудиторська знахідка № 3

З метою усунення порушень, встановлених у аудиторській знахідці № 4 Звіту, виявленої аудитом відповідності діяльності КП «Інженерний центр», як служби замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єкті «Реконструкція прохідного колектора водопроводу D 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві», КП «Інженерний центр» направило лист-вимогу від 30.05.2018 № 172/566/1 до ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» з проханням повернути кошти у розмірі завищення вартості проектно-вишукувальних робіт за листопад 2006 – грудень 2014, що призвело до фінансових втрат на суму **1 402,297 тис.грн.** (копія додається).

У разі відсутності відповідного реагування, КП «Інженерний центр» у встановленому законом порядку звернеться до суду з позовною заявою про стягнення з ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» вищезазначеної суми коштів задля повернення до міського бюджету.

Аудиторська знахідка № 4

З метою усунення порушень, встановлених у аудиторській знахідці № 3 Звіту, виявленої аудитом відповідності діяльності КП «Інженерний центр», як служби замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єкті «Реконструкція прохідного колектора водопроводу D 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві», КП «Інженерний центр» направило лист-вимогу від 30.05.2018 № 172/566 до ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» з проханням повернути кошти у розмірі завищення вартості виконаних будівельних робіт за грудень 2009 – грудень 2014, що призвело до фінансових втрат на суму **18 292,5533 тис. грн.** (копія додається).

У разі відсутності відповідного реагування, КП «Інженерний центр» у встановленому законом порядку звернеться до суду з позовною заявою про стягнення з ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення» вищезазначеної суми коштів задля повернення до міського бюджету.

Разом з тим, повідомляємо, що КП «Інженерний центр» під час укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт та проектно-вишукувальних робіт передбачено умови щодо безумовного повернення виконавцем робіт коштів у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

Одночасно, керівництвом КП «Інженерний центр» щотижнево проводяться виробничі наради щодо посилення контролю за дотриманням законодавства при розрахунку вартості проектно-вишукувальних та будівельно-монтажних робіт. Наразі розглядається можливість підвищення кваліфікації відповідальних працівників підприємства.

При цьому, наголошено працівниками підприємства про притягнення до відповідальності за не забезпечення належного контролю за обсягами та вартістю виконаних робіт згідно вимог чинного законодавства.

Для підтвердження обсягів виконаних робіт під час проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів, КП «Інженерний центр» включено до проектів договорів умови щодо обов'язкового проведення експертизи актів виконаних робіт експертними організаціями. У разі невиконання істотних умов договору щодо обов'язкового проведення експертизи актів виконаних робіт, такі договори підлягають розірванню в односторонньому порядку.

Разом з тим, постійно наголошується на постійному вжитті заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій роботі підприємства, посилено

контроль за ефективним використанням бюджетних коштів та підвищенням ефективності роботи комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Прошу врахувати.

Додаток:

1. Копія судового рішення по справі № 910/2397/18 на 4 арк.
2. Копія листа-вимоги КП «Інженерний центр» від 30.05.2018 № 172/566 на 2 арк. в 1 прим.
3. Копія листа-вимоги КП «Інженерний центр» від 30.05.2018 № 172/566/1 на 2 арк. в 1 прим.

З повагою
Директор



М.О. Терентьєв