



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Департаменту транспортної

інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)


Руслан КАНДИБОР

ПРОТОКОЛ НАРАДИ № 1

стосовно будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі І черга будівництва

31 грудня 2021 року

м. Київ

ПРИСУТНІ:

Директор ДТІ Руслан Кандибор, перший заступник директора ДТІ Іван Шпильовий, начальник управління стратегічного планування ДТІ Валентин Кульбако, начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, головний інженер КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський, директор ДБМ КП «Київський метрополітен» Олег Смірнов, головний інженер ДБМ КП «Київський метрополітен» Олексій Мусієнко, заступник начальника відділу ВБ ДБМ КП «Київський метрополітен» Ярослав Швець, генеральний директор АТ «Київметробуд» Андрій Пронін, заступник генерального директора АТ «Київметробуд» Юрій Кочегаров, начальник ТЗ-4 АТ «Київметробуд» Олександр Лозенко, генеральний директор ПрАТ «Метробуд» Олександр Метелиця, директор ТОВ «Київметропроект» Євген Шаповал, головний інженер ТОВ «Київметропроект» Сергій Середенко, начальник виробництва ТОВ «БЕК-16» Олександр Новосельцев, директор ТОВ «РБК Спецбудмонтаж» Віктор Сомко, директор ТОВ «Спецтермомонтаж Енерго» Андрій Онопрієнко.

СЛУХАЛИ: генерального директора АТ «Київметробуд» Андрія Проніна та директора ДБМ КП «Київський метрополітен» Олега Смірнова про стан щодо виконання доручень протоколу наради від 29.12.2021 №179.

Субпідрядні організації, які доповіли про хід виконання робіт згідно з укладених договорів з АТ «Київметробуд».

ВІДМІТИЛИ:

АТ «Київметробуд» не надано погодженого деталізованого Графіку завершення робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському

районі (I черга будівництва) (далі – Об’єкт), з зазначенням першочерговості робіт та зазначенням дати початку та закінчення робіт, а також введення в експлуатацію до 23.12.2022.

АТ «Київметробуд» заключило з субпідрядними організаціями договори на виконання будівельних робіт лише на 5% від загального об’єму.

ВИРИШИЛИ:

Генеральному директору АТ «Київметробуд» Андрію Проніну:

1. Надати затверджений деталізований **графік завершення будівельних робіт по Об’єкту** з веденням його в експлуатацію до 23 грудня 2022, погоджений з субпідрядними організаціями та Замовником, з урахуванням першочерговості робіт та прив’язкою до календарних днів (зазначити початок та закінчення робіт).

Термін: до 05.01.2022

2. На кожну нараду надавати інформацію щодо ходу ремонту та монтажу тунелепрохідницького механізованого комплексу «Herrenknecht» згідно затвердженого АТ «Київметробуд» графіку виконання робіт по монтажу ТПМК «Herrenknecht S-402B» та початку прохідницьких робіт.

Термін: з 05.01.2022

КИЇВВЛАСТЬ

Протокол вів: Ярослав ШВЕЦЬ

