

Календарний план фінансування

робіт по об'єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва»

грн

№ п/п	Вид робіт	Всього вартість робіт по Договору	План фінансування у 2020 році	2020 рік						Залишок фінансування по договору на 2021 рік	
				червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад		грудень
1	Будівництво каналізаційного колектора методом мікротунельної проходки	51 233 235,00	3 781 000,00		2 275 374,37		1 505 625,63				47 452 235,00
2	Реконструкція каналізаційного колектора та камер	4 779 319,39	0,00								4 779 319,39
3	Будівництво стволів	23 013 000,00	3 500 000,00		3 000 000,00		500 000,00				19 513 000,00
4	Будівництво каналізаційного колектора (відкритий спосіб)	7 841 000,00	0,00								7 841 000,00
5	Підключення до колектору по вул.Вербовій	3 224 000,00	0,00								3 224 000,00
6	Будівництво камери К2	2 149 000,00	0,00								2 149 000,00
7	Тимчасові напірні мережі каналізації та енергопостачання	6 076 000,00	1 519 000,00		1 519 000,00						4 557 000,00
8	Водозниження	4 413 000,00	800 000,00		800 000,00						3 613 000,00
	Всього:	102 728 554,39	9 600 000,00		7 594 374,37		2 005 625,63				93 128 554,39

м.п./ шт	вартість 1м/шт
1077	47 570,32 200м
18	265 517,74
16	1 438 312,50 1ст+2пр

Директор Управління капітального будівництва
ПрАТ "АК "Київводоканал"

_____ А. О. Буяр

В. о. директора ТОВ "СЛАВІЯ - АКБ"

_____ С. В. Міненко