

Додаток 2
до звіту про хід виконання
Програми економічного і
соціального розвитку м.Києва на
2018-2020 роки

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - вересень 2018 року

тис.грн

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	7056532,3	2155022,6	2559967,8	30,5	6728054,6	2039449,4	2378760,3	30,3	328477,7	115573,2	181207,5	35,2
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	6582,9	5620,9	6507,9	85,4	6582,9	5620,9	6507,9	85,4				

КИЄВ**ВЛАСТЬ**

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	3926466,5	656227,5	792709,8	16,7	3856466,5	629668,6	742709,8	16,3	70000,0	26558,9	50000,0	37,9
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	3784825,6	587110,9	723691,8	15,5	3714825,6	560552,0	673691,8	15,1	70000,0	26558,9	50000,0	37,9
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	302587,5	11286,7	20516,0	3,7	302587,5	11286,7	20516,0	3,7				
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНКІУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	10000,0				10000,0							
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩАВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	145287,5				145287,5							
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ ГЛИБОЧИЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	56841,0	1307,5	1307,6	2,3	56841,0	1307,5	1307,6	2,3				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1410,0	1248,0	1248,0	88,5	1410,0	1248,0	1248,0	88,5				
5	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ	10547,0	24,5	2858,9	0,2	10547,0	24,5	2858,9	0,2				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	13000,0	2193,0	2193,0	16,9	13000,0	2193,0	2193,0	16,9				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	3800,0				3800,0							
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА	40000,0	1976,3	8371,0	4,9	40000,0	1976,3	8371,0	4,9				
9	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	16500,0				16500,0							
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКИЙ	1502,0	1200,0	1200,0	79,9	1502,0	1200,0	1200,0	79,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3700,0	3337,4	3337,5	90,2	3700,0	3337,4	3337,5	90,2				
11	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУЇНА ДО СТАНЦІЇ МЕТРО ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ	100,0				100,0							
12	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ"	100,0				100,0							
13	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИПІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"	3500,0	3337,4	3337,5	95,4	3500,0	3337,4	3337,5	95,4				
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	525881,1	143556,2	167094,5	27,3	525881,1	143556,2	167094,5	27,3				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	111624,6	68761,1	68761,3	61,6	111624,6	68761,1	68761,3	61,6				
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІДІЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	64805,7	23567,3	19464,9	36,4	64805,7	23567,3	19464,9	36,4				
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100100,0	44547,7	44547,7	44,5	100100,0	44547,7	44547,7	44,5				
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА	65100,0	550,0	19550,0	0,8	65100,0	550,0	19550,0	0,8				
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОІВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОІЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОІЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	40055,2		4266,0		40055,2		4266,0					
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	35000,0		8737,5		35000,0		8737,5					
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4064,0				4064,0							
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	23314,2	649,4	53,3	2,8	23314,2	649,4	53,3	2,8				
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПOKPOBСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	7320,8				7320,8							
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8558,4				8558,4							
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ.ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАРЕЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3297,9	900,0		27,3	3297,9	900,0		27,3				
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ В МЕЖАХ М. КИЄВА	10,0				10,0							
26	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2179,0	950,0		43,6	2179,0	950,0		43,6				
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10421,3	7,3	7,3	0,1	10421,3	7,3	7,3	0,1				
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1	10000,0				10000,0							
29	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	920,0				920,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	39110,0	3623,4	1706,5	9,3	39110,0	3623,4	1706,5	9,3				
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛІФТІВ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ	10,0				10,0							
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	5451,7	1658,3	1658,4	30,4	5451,7	1658,3	1658,4	30,4				
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
33	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	6473,7	807,3		12,5	6473,7	807,3		12,5				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	4640,1	1109,7		23,9	4640,1	1109,7		23,9				
35	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	470,0				470,0							
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ТА ВУЛ. ІРПІНСЬКОЇ	10,0				10,0							
37	РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРІВСЬКОЮ	10,0				10,0							
38	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
39	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛІСЬКА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА	10,0				10,0							
40	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2010,0				2010,0							
41	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОІВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ 'СВЯТОШИН' З БУДІВНИЦТВОМ ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,0				1100,0							
42	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНОЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1010,0				1010,0							
43	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ ПО ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	954,5				954,5							
44	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КАХОВСЬКОЇ	10,0				10,0							
45	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	100,0				100,0							
46	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ВИНОГРАДАР - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
47	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ОБОЛОНЬ-ПОДІЛ-ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
48	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ЕСТАКАДОЮ ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕСЯ КУРЬАСА МІЖ СТАНЦІЯМИ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЯ "РОМЕНА РОЛАНА" І "КИЛЬЦЕВА"	100,0				100,0							
49	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	110,0				110,0							
50	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ	500,0				500,0							
51	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	4640,0				4640,0							
52	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ І БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	9200,0				9200,0							
53	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ В М. КИЄВІ	100,0	48,1	48,1	48,1	100,0	48,1	48,1	48,1				
54	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	1399257,0	421284,4	523059,5	30,1	1329257,0	394725,5	473059,5	29,7	70000,0	26558,9	50000,0	37,9
54	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	799693,5	383416,0	420384,0	47,9	799693,5	383416,0	420384,0	47,9				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	187110,0	27276,6	50417,7	14,6	117110,0	717,7	417,7	0,6	70000,0	26558,9	50000,0	37,9
56	БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КИРОВОГРАДСЬКА) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4822,5	150,0		3,1	4822,5	150,0		3,1				
57	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	10,0				10,0							
58	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	2010,0	1836,1	1781,8	91,3	2010,0	1836,1	1781,8	91,3				
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	110,0	12,3	12,3	11,2	110,0	12,3	12,3	11,2				
60	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ІЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10,0				10,0							
61	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСПЕКТУ НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
62	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	100,0	99,9	100,0	99,9	100,0	99,9	100,0	99,9				
63	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	292100,0	7401,2	49371,2	2,5	292100,0	7401,2	49371,2	2,5				
64	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю. ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	8100,0	99,8		1,2	8100,0	99,8		1,2				
65	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2350,0	892,5	892,5	38,0	2350,0	892,5	892,5	38,0				
66	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	74639,0				74639,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	28102,0	100,0	100,0	0,4	28102,0	100,0	100,0	0,4				
67	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	110,0				110,0							
68	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
69	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ ДО ПРОСПЕКТУ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ З БУДІВНИЦТВОМ ТОНЕЛЮ ПІД ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ	10,0				10,0							
70	БУДІВНИЦТВО ПЕРЕХОПЛЮЮЧОГО ПАРКІНГУ БІЛЯ СТАНЦІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ "КІЛЬЦЕВА"	100,0				100,0							
71	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ІЖЕВСЬКИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	110,0				110,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА	27672,0				27672,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	1530200,0	6002,4	6002,6	0,4	1530200,0	6002,4	6002,6	0,4				
73	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1500000,0	6002,4	6002,6	0,4	1500000,0	6002,4	6002,6	0,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	30200,0				30200,0							
74	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНІМ ЕЛЕКТРОДЕПО	10000,0				10000,0							
75	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ УКРАЇНА"	100,0				100,0							
76	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕСТИБЮЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНА "ТЕАТРАЛЬНА" З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ПІД ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ УКРАЇНИ ТРАВЛАТОРОМ	100,0				100,0							
77	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ОСНОВНИМ ТА ДРУГИМ ЕЛЕКТРОДЕПО (ТЕО)	20000,0				20000,0							
	КП "КІЇВМІСЬКІ СВІТЛО"	12800,0	297,1	2409,9	2,3	12800,0	297,1	2409,9	2,3				
78	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	100,0				100,0							
79	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 11 ДО ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1300,0	35,3	35,3	2,7	1300,0	35,3	35,3	2,7				
80	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА	2400,0	189,8	189,9	7,9	2400,0	189,8	189,9	7,9				
81	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	8700,0	4,2	2116,7	0,0	8700,0	4,2	2116,7	0,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0	67,9	68,0	22,6	300,0	67,9	68,0	22,6				
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,0				100,0							
83	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ М. КИЄВА	100,0				100,0							
84	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,0	67,9	68,0	67,9	100,0	67,9	68,0	67,9				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"	14100,0	4684,1	4609,3	33,2	14100,0	4684,1	4609,3	33,2				
85	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	8860,0	3855,0	3781,1	43,5	8860,0	3855,0	3781,1	43,5				
86	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	70,0				70,0							
87	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ВУЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬНОЇ	2000,0	39,6	39,6	2,0	2000,0	39,6	39,6	2,0				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКИЙ, 19-А В М. КИЄВІ	1000,0	788,6	788,6	78,9	1000,0	788,6	788,6	78,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2170,0	0,9		0,0	2170,0	0,9		0,0				
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	70,0				70,0							
90	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)	930,0				930,0							
91	БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО - ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД)	500,0				500,0							
92	АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ М. КИЄВА. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ. ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ.	70,0				70,0							
93	ЛІКВІДАЦІЯ РЕВЕРСНОГО РУХУ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ТА МОСТУ ІМ. Є. ПАТОНА	100,0				100,0							
94	ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕССАРАБСЬКОЇ ПЛОЩІ	100,0				100,0							
95	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ	400,0	0,9		0,2	400,0	0,9		0,2				
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	140033,9	68943,6	68845,0	49,2	140033,9	68943,6	68845,0	49,2				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	50000,0	96,7	96,7	0,2	50000,0	96,7	96,7	0,2				
96	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"	50000,0	96,7	96,7	0,2	50000,0	96,7	96,7	0,2				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	90033,9	68846,9	68748,3	76,5	90033,9	68846,9	68748,3	76,5				
97	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 23-МУ КІЛОМЕТРІ ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ	2772,3	270,5	270,5	9,8	2772,3	270,5	270,5	9,8				
98	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	309,3	217,0	309,3	70,2	309,3	217,0	309,3	70,2				
99	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	2940,9	2788,3	2940,9	94,8	2940,9	2788,3	2940,9	94,8				
100	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ	20874,2	4393,6	3813,6	21,0	20874,2	4393,6	3813,6	21,0				
101	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	3848,1	3658,0	3848,1	95,1	3848,1	3658,0	3848,1	95,1				
102	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВІЙЗД З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	3956,4	3910,0	3956,4	98,8	3956,4	3910,0	3956,4	98,8				
103	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ	55332,7	53609,5	53609,5	96,9	55332,7	53609,5	53609,5	96,9				
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	290,0				290,0							
104	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МКР.БОРТНИЧІ	10,0				10,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	10,0				10,0							
106	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ	10,0				10,0							
107	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ	10,0				10,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	250,0				250,0							
108	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПРОМИСЛОВОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	250,0				250,0							
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1167,0	173,0	173,0	14,8	1167,0	173,0	173,0	14,8				
109	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЩИНА	50,0				50,0							
110	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	56,0	56,0	5,6	1000,0	56,0	56,0	5,6				
111	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	117,0	117,0	117,0	100,0	117,0	117,0	117,0	100,0				
	<u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	150,0				150,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	150,0				150,0							
112	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ	150,0				150,0							

КИЄВ ВЛАСТЬ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	1357249,7	466569,2	571773,4	34,4	1287939,3	466569,2	553579,3	36,2	69310,4		18194,1	
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	6082,9	5120,9	6007,9	84,2	6082,9	5120,9	6007,9	84,2				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	211900,0	47050,3	57261,3	22,2	211900,0	47050,3	57261,3	22,2				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	211900,0	47050,3	57261,3	22,2	211900,0	47050,3	57261,3	22,2				
113	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
114	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ. ВЕРБОВИЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
115	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ	100,0				100,0							
116	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ В М.КИЄВІ	100,0				100,0							
117	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	20000,0	7704,9	8959,5	38,5	20000,0	7704,9	8959,5	38,5				
118	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Ду=600-700-900-1250-1450-2450 ММ В М. КИЄВІ	42400,0	12746,9	13417,6	30,1	42400,0	12746,9	13417,6	30,1				
119	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, І-ІV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	149100,0	26598,5	34884,2	17,8	149100,0	26598,5	34884,2	17,8				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	490103,7	167175,2	249522,6	34,1	420793,3	167175,2	231328,5	39,7	69310,4		18194,1	
	ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	175710,4	81496,7	114993,7	46,4	106400,0	81496,7	96799,6	76,6	69310,4		18194,1	
120	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	59200,0		23594,1		6000,0		5400,0		53200,0		18194,1	
121	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАПІВСЬКИЙ ВІД ПРОВ. КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	10421,9	10385,4	10421,9	99,7	10421,9	10385,4	10421,9	99,7				
122	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУПІ СВІТОВІЙ ВІЙНИ. МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	3800,0	3679,3	3800,0	96,8	3800,0	3679,3	3800,0	96,8				
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАПІВСЬКИЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	48157,5	34649,3	42767,1	72,0	48157,5	34649,3	42767,1	72,0				
124	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0	42,6		42,6	100,0	42,6		42,6				
125	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	21249,0	20380,3	21249,0	95,9	21249,0	20380,3	21249,0	95,9				
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	1871,6	1380,6	1561,6	73,8	1871,6	1380,6	1561,6	73,8				
126	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА З ОБ'ЄДНАЮЮЮЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1561,6	1380,6	1561,6	88,4	1561,6	1380,6	1561,6	88,4				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ	10,0				10,0							
128	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=200 ММ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ШОСЕ ВІД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ ДО ВУЛ. ЧОРНОПРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
130	БУДІВНИЦТВО ДУБЛЕРА ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ П М. КИЄВА	100,0				100,0							
	БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ	19310,4				3200,0				16110,4			
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	19310,4				3200,0				16110,4			
	ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ	11600,0	10979,2	11600,0	94,6	11600,0	10979,2	11600,0	94,6				
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	11600,0	10979,2	11600,0	94,6	11600,0	10979,2	11600,0	94,6				
	ПРАТ "КИЇВСПЕКТРАН"	17300,0	1134,9	5034,5	6,6	17300,0	1134,9	5034,5	6,6				
133	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ГРУНТУ В С. ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	5000,0	100,5	4000,0	2,0	5000,0	100,5	4000,0	2,0				
134	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	10600,0	183,8	183,8	1,7	10600,0	183,8	183,8	1,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1700,0	850,6	850,7	50,0	1700,0	850,6	850,7	50,0				
135	РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ЧЕРГА)	1600,0	850,6	850,7	53,2	1600,0	850,6	850,7	53,2				
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	100,0				100,0							
	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	100,0				100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
137	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ	100,0				100,0							
	ПАТ "КИЇВГАЗ"	1000,0		320,0		1000,0		320,0					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0		320,0		1000,0		320,0					
138	ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКУ "СОФІЯ КИЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ.	1000,0		320,0		1000,0		320,0					
	РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ	100,0				100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
139	БУДІВНИЦТВО НОВОГО КРЕМАТОРІЮ	100,0				100,0							
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	1145,0	539,4	614,7	47,1	1145,0	539,4	614,7	47,1				
140	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В М. КИЄВІ	745,0	539,4	614,7	72,4	745,0	539,4	614,7	72,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	400,0				400,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. БАЙКОВА, 1-5, 6 В М.КИЄВІ	100,0				100,0							
142	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М.КИЄВІ	100,0				100,0							
143	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНІЯ, 3 В М.КИЄВІ	100,0				100,0							
144	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М.КИЄВІ	100,0				100,0							
	ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	500,0	180,2	150,0	36,0	500,0	180,2	150,0	36,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	500,0	180,2	150,0	36,0	500,0	180,2	150,0	36,0				
145	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	500,0	180,2	150,0	36,0	500,0	180,2	150,0	36,0				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	20033,0		33,0		20033,0		33,0					
146	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ	1000,0				1000,0							
147	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ	19000,0				19000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	33,0		33,0		33,0		33,0					
148	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРПІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	33,0		33,0		33,0		33,0					
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	124794,1	27456,0	62340,5	22,0	124794,1	27456,0	62340,5	22,0				
149	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395 (ЗІ ЗМІНАМИ))	9200,0	534,3	1200,0	5,8	9200,0	534,3	1200,0	5,8				
150	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 27.04.2015 № 415 (ЗІ ЗМІНАМИ))	14194,1	8059,7	11655,3	56,8	14194,1	8059,7	11655,3	56,8				
151	ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВИТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 № 1078)	2000,0	943,5	1790,0	47,2	2000,0	943,5	1790,0	47,2				
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	9700,0	1871,5	7760,0	19,3	9700,0	1871,5	7760,0	19,3				
153	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 07.09.2017 № 1095)	4800,0	32,8	3848,0	0,7	4800,0	32,8	3848,0	0,7				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА)	16000,0				16000,0							
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІ № 6 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 627 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА	4500,0	1069,4	3600,0	23,8	4500,0	1069,4	3600,0	23,8				
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	60000,0	14194,8	31737,2	23,7	60000,0	14194,8	31737,2	23,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4400,0	750,0	750,0	17,0	4400,0	750,0	750,0	17,0				
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ №1,5 СТ-2 ВІД ТК 516 ДО ТК 515 ТА ВІД ТК 516 ДО ТК 123 НА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0				500,0							
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛООВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛ. ПІДПІРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 6 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	1000,0				1000,0							
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТИ, 14 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТИ, 14, 14-А, 12, 16, ВУЛ. БАЛЬЗАКА 44, 46-А, 42/18	275,0				275,0							
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТИ, 10-А ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТИ, 6, 6А, 6Б, 8, 10, ЗСШ №250 ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО, 49Б	275,0				275,0							
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКІЙ, 1-Ап	1300,0				1300,0							
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНІСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	1050,0	750,0	750,0	71,4	1050,0	750,0	750,0	71,4				
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	135050,6	51781,2	61449,1	38,3	135050,6	51781,2	61449,1	38,3				
163	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	15000,0	8648,7	8648,7	57,7	15000,0	8648,7	8648,7	57,7				
164	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	20000,0	39,1	4089,1	0,2	20000,0	39,1	4089,1	0,2				
165	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2333,0	866,3	1919,2	37,1	2333,0	866,3	1919,2	37,1				
166	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	42938,0	22252,4	22286,1	51,8	42938,0	22252,4	22286,1	51,8				
167	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3178,0	2832,3	2832,4	89,1	3178,0	2832,3	2832,4	89,1				
168	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛИ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	12049,3	11870,6	11929,5	98,5	12049,3	11870,6	11929,5	98,5				
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	5700,0				5700,0							
170	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1355,4				1355,4							
171	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИСДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	6720,9	39,5	39,6	0,6	6720,9	39,5	39,6	0,6				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	180,0	78,6	78,7	43,7	180,0	78,6	78,7	43,7				
173	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ	100,0		100,0		100,0		100,0					
174	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКИЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІДІЗДИ 1-2)	1599,0	1113,4	1113,4	69,6	1599,0	1113,4	1113,4	69,6				
175	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	15090,0	88,7	4458,8	0,6	15090,0	88,7	4458,8	0,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	8807,0	3951,6	3953,6	44,9	8807,0	3951,6	3953,6	44,9				
176	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРПЯ" КІВЕНЕРГО" ПАТ "КІВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	6200,0	3951,6	3953,6	63,7	6200,0	3951,6	3953,6	63,7				
177	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	350,0				350,0							
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКИЙ, 1 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІДІЗДИ 1, 2)	1,0				1,0							
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 117 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІДІЗДИ 1-6)	1,0				1,0							
180	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 126/2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІДІЗДИ 1-4)	1,0				1,0							
181	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 127 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІДІЗДИ 2-8)	1,0				1,0							
182	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 89 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІДІЗД 1)	1,0				1,0							
183	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 111 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІДІЗДИ 1-3)	1,0				1,0							
184	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	1,0				1,0							
185	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
186	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
187	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	100,0				100,0							
188	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. № 31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКИЙ	100,0				100,0							
189	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ	100,0				100,0							
190	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ#ЯНЕНКА	100,0				100,0							
191	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
192	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНОКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	500,0				500,0							
194	РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ, ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВОСТРОВИМ СОБАЧЕ ГИРЛО У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	СВКП "КІВВОДФОНД"	13270,6	4586,8	4587,1	34,6	13270,6	4586,8	4587,1	34,6				
195	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
196	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКІЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	3189,0				3189,0							
197	БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1237,5	24,4	24,4	2,0	1237,5	24,4	24,4	2,0				
198	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТІВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ))	1791,6	174,7	174,7	9,8	1791,6	174,7	174,7	9,8				
199	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ УРЛІВСЬКІЙ, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	643,3	643,4	42,9	1500,0	643,3	643,4	42,9				
200	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1800,0	1721,1	1721,2	95,6	1800,0	1721,1	1721,2	95,6				
201	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКІЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3102,5	2023,3	2023,4	65,2	3102,5	2023,3	2023,4	65,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	600,0				600,0							
202	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
203	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
204	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКІЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
205	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
206	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0				150,0							
207	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІІВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0				150,0							
	КП "КІВКОМУНСЕРВІС"	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
208	БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	100,0				100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
209	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ТА ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. ВЕРБІЦЬКОГО, 14-Д	100,0				100,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	163671,1	117391,9	124255,5	71,7	163671,1	117391,9	124255,5	71,7				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	128100,0	92463,8	100699,5	72,2	128100,0	92463,8	100699,5	72,2				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	49,0		49,0	100,0	49,0		49,0				
211	ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМКОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬНОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	70000,0	42968,6	45268,6	61,4	70000,0	42968,6	45268,6	61,4				
212	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	55000,0	49015,3	55000,0	89,1	55000,0	49015,3	55000,0	89,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3000,0	430,9	430,9	14,4	3000,0	430,9	430,9	14,4				
213	РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНИ "САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ІІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
214	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	430,9	430,9	21,5	2000,0	430,9	430,9	21,5				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	35571,1	24928,1	23556,0	70,1	35571,1	24928,1	23556,0	70,1				
215	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В.М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	100,0				100,0							
216	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 119	100,0				100,0							
217	НАПІРНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ТРУБОПРОВІД ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
218	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ	100,0				100,0							
219	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
220	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
221	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВІ	100,0				100,0							
222	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
223	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	100,0	100,0	26,0	100,0	100,0	100,0	26,0	100,0				
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М.ЛЕБЕДЕВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0	840,0	840,0	84,0	1000,0	840,0	840,0	84,0				
225	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	33571,1	23840,0	22690,0	71,0	33571,1	23840,0	22690,0	71,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0	48,1		48,1	100,0	48,1		48,1				
226	БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ОЗЕРА "РАЙДУЖНЕ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	48,1		48,1	100,0	48,1		48,1				
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	30200,0	9,6	109,6	0,0	30200,0	9,6	109,6	0,0				
	КП "КІЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	30200,0	9,6	109,6	0,0	30200,0	9,6	109,6	0,0				
227	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	30200,0	9,6	109,6	0,0	30200,0	9,6	109,6	0,0				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	288472,8	68938,3	71479,0	23,9	288472,8	68938,3	71479,0	23,9				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	75,0				75,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	101272,8	56920,6	59487,9	56,2	101272,8	56920,6	59487,9	56,2				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	75,0				75,0							
228	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	41744,0	38604,4	41177,0	92,5	41744,0	38604,4	41177,0	92,5				
229	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ	100,0				100,0							
231	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА	100,0				100,0							
232	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	78,8				78,8							
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	75,0				75,0							
233	БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	100,0				100,0							
234	ОБЛАШТУВАННЯ ФІТНЕС - ПАРКУ "ОЗЕРО ЛЕБЕДИНЕ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	900,0				900,0							
235	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
236	БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							
237	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
238	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
239	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0				5000,0							
240	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	29000,0	18316,2	18310,9	63,2	29000,0	18316,2	18310,9	63,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4750,0				4750,0							
241	БЛАГОУСТРІЙ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
242	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
243	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
244	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
245	БЛАГОУСТРІЙ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1300,0				1300,0							
246	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО - ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКІВ, СКВЕРІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО	50,0				50,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО	100,0				100,0							
248	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
249	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА БУЛЬВ. І.ШАМО, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
250	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
251	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЗЕРА ВІРА	100,0				100,0							
252	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0				2500,0							
	КП "ПЛЕСО"	187200,0	12017,7	11991,1	6,4	187200,0	12017,7	11991,1	6,4				
253	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	17500,0	2372,7	2372,8	13,6	17500,0	2372,7	2372,8	13,6				
254	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8000,0				8000,0							
255	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	7300,0	6928,1	6928,2	94,9	7300,0	6928,1	6928,2	94,9				
256	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	33000,0	617,2	617,3	1,9	33000,0	617,2	617,3	1,9				
257	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНИТАРНО-ПІЩІННОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	29000,0	17,0	17,0	0,1	29000,0	17,0	17,0	0,1				
258	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕПЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	36,6	36,6	0,4	10000,0	36,6	36,6	0,4				
259	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	82,6	82,6	0,8	10000,0	82,6	82,6	0,8				
260	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	64,1	64,2	0,6	10000,0	64,1	64,2	0,6				
261	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ ТРОЩИНА ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	51,8	64,2	0,5	10000,0	51,8	64,2	0,5				
262	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНІЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	16000,0	476,5	436,4	3,0	16000,0	476,5	436,4	3,0				
263	РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД НА ОЗЕРІ ГОЛУБЕ (СТАВОК БЛАКИТНИЙ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1200,0				1200,0							
264	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5000,0				5000,0							
265	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2500,0	6,7	6,8	0,3	2500,0	6,7	6,8	0,3				
266	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5000,0	129,0	129,0	2,6	5000,0	129,0	129,0	2,6				
267	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	600,0	586,5	586,5	97,8	600,0	586,5	586,5	97,8				
268	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОБЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	22000,0	648,9	649,5	3,0	22000,0	648,9	649,5	3,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
269	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u>	110538,1	25063,8	31143,3	22,7	110538,1	25063,8	31143,3	22,7				
	КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	110538,1	25063,8	31143,3	22,7	110538,1	25063,8	31143,3	22,7				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	253,4	91,4	91,4	36,1	253,4	91,4	91,4	36,1				
271	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	171,3	6,0	6,0	3,5	171,3	6,0	6,0	3,5				
272	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3128,0	20,9	20,9	0,7	3128,0	20,9	20,9	0,7				
273	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	266,2	21,5	21,5	8,1	266,2	21,5	21,5	8,1				
274	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	171,2				171,2							
275	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	7081,5	1587,6	1587,6	22,4	7081,5	1587,6	1587,6	22,4				
276	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГУОКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0				150,0							
277	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	493,1	6,0	6,0	1,2	493,1	6,0	6,0	1,2				
278	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	12096,9	47,9	47,9	0,4	12096,9	47,9	47,9	0,4				
279	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	15451,4	2,2	841,3	0,0	15451,4	2,2	841,3	0,0				
280	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	28264,7	4759,6	10000,0	16,8	28264,7	4759,6	10000,0	16,8				
281	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	40910,4	18520,7	18520,7	45,3	40910,4	18520,7	18520,7	45,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2100,0				2100,0							
282	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2100,0				2100,0							
	ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	254,8				254,8							
283	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10,0				10,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	244,8				244,8							
284	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	244,8				244,8							
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	893,3	121,2	708,2	13,6	893,3	121,2	708,2	13,6				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	707,9	120,9	707,9	17,1	707,9	120,9	707,9	17,1				
285	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	10,0				10,0							
286	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	10,0				10,0							
287	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ	10,0				10,0							
288	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	10,0				10,0							
289	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	10,0				10,0							
290	ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	525,0		500,0		525,0		500,0					
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	500,0		500,0		500,0		500,0					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А	100,0				100,0							
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	218,3	121,2	208,2	55,5	218,3	121,2	208,2	55,5				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	207,9	120,9	207,9	58,2	207,9	120,9	207,9	58,2				
292	ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 58-А (ПІДІЗД 2)	21,1	20,4	20,4	96,7	21,1	20,4	20,4	96,7				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20,1	20,1	20,1	100,0	20,1	20,1	20,1	100,0				
293	ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6Б (ПІДІЗД 2)	92,2	6,0	87,8	6,5	92,2	6,0	87,8	6,5				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	87,8	6,0	87,8	6,8	87,8	6,0	87,8	6,8				
294	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 65 (ПІДІЗД 1)	105,0	94,8	100,0	90,3	105,0	94,8	100,0	90,3				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	100,0	94,8	100,0	94,8	100,0	94,8	100,0	94,8				
	<u>ДЕСНЯНЬСКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	2150,0	50,0		2,3	2150,0	50,0		2,3				
295	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА	2150,0	50,0		2,3	2150,0	50,0		2,3				
	<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	6235,3	3636,0	3982,5	58,3	6235,3	3636,0	3982,5	58,3				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	300,0		300,0		300,0		300,0					
296	ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	315,0		300,0		315,0		300,0					
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	300,0		300,0		300,0		300,0					
297	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	2007,3	1196,1	1242,4	59,6	2007,3	1196,1	1242,4	59,6				
298	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	3913,0	2439,9	2440,1	62,4	3913,0	2439,9	2440,1	62,4				
	<u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	21238,8	8276,4	4654,8	39,0	21238,8	8276,4	4654,8	39,0				
299	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКІЙ	1222,8	370,5	20,7	30,3	1222,8	370,5	20,7	30,3				
300	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. М. ДЖАЛІЛЯ НА Ж/М ВІНОГРАДАР	2668,3	808,5	39,2	30,3	2668,3	808,5	39,2	30,3				
301	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІІ ЧЕРГА)	971,0	164,0	164,0	16,9	971,0	164,0	164,0	16,9				
302	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛИЦІ КОСЕНКА НА ЖИТЛОВИМУ МАСИВІ "ВІНОГРАДАР" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4650,5	3681,5	1179,0	79,2	4650,5	3681,5	1179,0	79,2				
303	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ НА АНДРІЙСЬКОМУ УЗВОЗІ	4603,2	1312,6	1312,6	28,5	4603,2	1312,6	1312,6	28,5				
304	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ	6473,0	1697,6	1697,6	26,2	6473,0	1697,6	1697,6	26,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	650,0	241,7	241,7	37,2	650,0	241,7	241,7	37,2				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД ТА СКВЕРІВ №1, №2 ТА №3 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	150,0				150,0							
306	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІА ТА ВОДОПРОВІД, МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ, ТА ГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД,МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ	500,0	241,7	241,7	48,3	500,0	241,7	241,7	48,3				
	<u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	29851,8	28506,5	28306,6	95,5	29851,8	28506,5	28306,6	95,5				
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	5000,0	100,0				
307	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИЄВОЇ ГОРИ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	30,0				30,0							
308	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30,0				30,0							
309	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	90,0				90,0							
310	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА)	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
311	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	300,0	99,0	99,0	33,0	300,0	99,0	99,0	33,0				
312	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	600,0	349,9	150,0	58,3	600,0	349,9	150,0	58,3				
313	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	300,0	198,3	198,3	66,1	300,0	198,3	198,3	66,1				
314	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	363,5	200,0	300,0	55,0	363,5	200,0	300,0	55,0				
315	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	28038,3	27559,3	27559,3	98,3	28038,3	27559,3	27559,3	98,3				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	5000,0	100,0				
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1740,0	350,0	350,0	20,1	1740,0	350,0	350,0	20,1				
316	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОПРСЬКІЙ, ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНІЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ	100,0				100,0							
317	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,0	350,0	350,0	31,8	1100,0	350,0	350,0	31,8				
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	540,0				540,0							
318	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗИ ВУЛИЦЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	540,0				540,0							

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	291710,2	215340,1	221034,1	73,8	291710,2	215340,1	221034,1	73,8				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</u>	20276,5				20276,5							
319	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКУ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПО ВУЛ. ПОЛЬОВА, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20276,5				20276,5							
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	271433,7	215340,1	221034,1	79,3	271433,7	215340,1	221034,1	79,3				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	221433,7	215340,1	221034,1	97,2	221433,7	215340,1	221034,1	97,2				
320	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ Мешканців ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №70, КОРПУС 2 НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНИКЛА У ЦЬОМУ БУДИНКУ	8233,7	2669,2	8233,7	32,4	8233,7	2669,2	8233,7	32,4				
321	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ДІТЕЙ-СИРИТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ІХ ЧИСЛА	76800,0	76400,4	76400,4	99,5	76800,0	76400,4	76400,4	99,5				
322	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ	136400,0	136270,5	136400,0	99,9	136400,0	136270,5	136400,0	99,9				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	50000,0				50000,0							
323	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПО ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІ ЧЕРГА І П.К.) ДЛЯ УЧАСН. АТО ТА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ІІІ ГРУПИ З ЧИСЛА УЧ.АТО, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛ. УМО	50000,0				50000,0							

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ОСВІТА
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	969966,5	576035,2	691109,8	59,4	836146,5	511079,4	595969,1	61,1	133820,0	64955,8	95140,7	48,5
	в тому числі:												
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	100641,6	40764,0	57033,3	40,5	61095,1	25750,9	38904,2	42,1	39546,5	15013,1	18129,1	38,0
	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	600,0				600,0							
324	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8	100,0				100,0							
325	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	63478,3	29179,7	35346,8	46,0	37440,6	17715,7	23273,6	47,3	26037,7	11464,0	12073,2	44,0
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	63478,3	29179,7	35346,8	46,0	37440,6	17715,7	23273,6	47,3	26037,7	11464,0	12073,2	44,0
326	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МОНТЕССОРІ-САД" ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В М. КИЇВ)	18819,5	59,8	5589,7	0,3	18819,5	59,8	5589,7	0,3				
327	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М. КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М. КИЇВ)	25653,5	11240,0	11241,4	43,8	11689,0	11240,0	11241,4	96,2	13964,5			
328	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №166 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 20)	18985,3	17879,9	18515,7	94,2	6912,1	6415,9	6442,5	92,8	12073,2	11464,0	12073,2	95,0
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	20,0				20,0							
329	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	10,0				10,0							
330	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 23	10,0				10,0							
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	36563,3	11584,3	21686,5	31,7	23054,5	8035,2	15630,6	34,9	13508,8	3549,1	6055,9	26,3
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	36563,3	11584,3	21686,5	31,7	23054,5	8035,2	15630,6	34,9	13508,8	3549,1	6055,9	26,3
331	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	7500,0	1593,2	4072,6	21,2	7500,0	1593,2	4072,6	21,2				
332	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	7700,0	1669,1	3903,5	21,7	7700,0	1669,1	3903,5	21,7				
333	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А	3700,0	2809,8	3700,0	75,9	3700,0	2809,8	3700,0	75,9				
334	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9	17463,3	5512,2	10010,4	31,6	3954,5	1963,1	3954,5	49,6	13508,8	3549,1	6055,9	26,3
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	200,0				200,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
335	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I - III СТУПЕНІВ N 137 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4	100,0				100,0							
336	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ N 62 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В М. КИЇВ)	100,0				100,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	586138,4	409128,7	500498,5	69,8	512060,9	379382,0	443682,9	74,1	74077,5	29746,7	56815,6	40,2
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	144878,4	19409,6	80591,3	13,4	133500,9	19409,6	80591,3	14,5	11377,5			
337	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКИЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	76543,2	5169,9	61912,5	6,8	76543,2	5169,9	61912,5	6,8				
338	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6193,5				6193,5							
339	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ №246 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА, 7 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3100,0				3100,0							
340	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 661, НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15100,0				15100,0							
341	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	31000,0	14216,1	18655,2	45,9	31000,0	14216,1	18655,2	45,9				
342	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	12641,7	23,6	23,6	0,2	1264,2	23,6	23,6	1,9	11377,5			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0				300,0							
343	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
344	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №96 НА ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
345	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДРУГОГО КОРПУСУ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 180 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 21 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТИТ - УКБ"	441160,0	389719,1	419907,2	88,3	378460,0	359972,4	363091,6	95,1	62700,0	29746,7	56815,6	47,4
346	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ.15	20000,0	19654,8	19654,8	98,3	20000,0	19654,8	19654,8	98,3				
347	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ОСОКОРКИ, 10-Й МІКРОРАЙОН, ДІЛЯНКИ 65,66 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	292700,0	283136,5	292700,0	96,7	270000,0	268165,8	270000,0	99,3	22700,0	14970,7	22700,0	66,0
348	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ТА НАБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКИЙ, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	110000,0	83490,9	104115,5	75,9	70000,0	68714,9	69999,9	98,2	40000,0	14776,0	34115,6	36,9
349	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0	109,4	109,4	3,6	3000,0	109,4	109,4	3,6				
350	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ.29	2000,0	480,1	480,1	24,0	2000,0	480,1	480,1	24,0				
351	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	800,0	716,2	716,2	89,5	800,0	716,2	716,2	89,5				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
370	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
371	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	110,0				110,0							
372	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А	110,0				110,0							
373	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	8010,0				8010,0							
374	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	8010,0				8010,0							
375	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ	3760,0	1350,0	1350,1	35,9	3760,0	1350,0	1350,1	35,9				
376	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 261 ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	1875,0	1350,0	1849,9	72,0	1875,0	1350,0	1849,9	72,0				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	350,0				350,0							
377	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
378	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 149 НА ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
379	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45	10,0				10,0							
380	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7	10,0				10,0							
381	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А	10,0				10,0							
382	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА,1	10,0				10,0							
383	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 НА ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
384	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 314 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	10,0				10,0							
385	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 316 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ НА ВУЛ. БАЖАНА,32-А	10,0				10,0							
386	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №799 НА ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 10	10,0				10,0							
387	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №741 НА ПРОСП. БАЖАНА, 7-Є	10,0				10,0							
388	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305) В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
389	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ "ДИВОЦВІТ", ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-Б	10,0				10,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
390	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД ПІМНАЗІЇ № 237, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 255, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В	110,0				110,0							
391	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 280 НА ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 23-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	110,0				110,0							
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЇВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	25907,2	25857,2	25857,2	99,8	25907,2	25857,2	25857,2	99,8				
392	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)	25857,2	25857,2	25857,2	100,0	25857,2	25857,2	25857,2	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	50,0				50,0							
393	БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	50,0				50,0							
	<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЇВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	2300,0	199,7		8,7	2300,0	199,7		8,7				
394	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	199,7		10,0	2000,0	199,7		10,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0				300,0							
395	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 234 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
396	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №120 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
397	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6	100,0				100,0							
	<u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЇВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	45912,9	9526,8	9425,3	20,8	45912,9	9526,8	9425,3	20,8				
398	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	4521,7	4521,7	4521,7	100,0	4521,7	4521,7	4521,7	100,0				
399	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ПІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 27-Б	100,0				100,0							
400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	2700,2	646,5	646,5	23,9	2700,2	646,5	646,5	23,9				
401	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКІЙ, 9	8919,2	3317,0	3317,0	37,2	8919,2	3317,0	3317,0	37,2				
402	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 18-Є	10,0				10,0							
403	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	10,0				10,0							
404	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	10,0				10,0							
405	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. 30І ГАЙДАЙ, 10-В	50,0				50,0							
406	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	100,0	6,5	5,0	6,5	100,0	6,5	5,0	6,5				
407	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	4161,8	80,0	80,0	1,9	4161,8	80,0	80,0	1,9				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0	200,0	200,0	100,0				
409	РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ №214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б з ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ	25000,0	655,1	655,1	2,6	25000,0	655,1	655,1	2,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	130,0	100,0		76,9	130,0	100,0		76,9				
410	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №285 ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В	10,0				10,0							
411	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №18 ВУЛ. ПАВЛІКА МОРОЗОВА, 1 (С. ВОДОПН)	10,0				10,0							
412	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	10,0				10,0							
413	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-В	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	19700,0	887,1	887,1	4,5	19700,0	887,1	887,1	4,5				
414	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЕВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	13500,0				13500,0							
415	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	6200,0	887,1	887,1	14,3	6200,0	887,1	887,1	14,3				
	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	11845,7	5427,5	5597,2	45,8	11845,7	5427,5	5597,2	45,8				
416	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	831,1	25,0	25,0	3,0	831,1	25,0	25,0	3,0				
417	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	1748,2	36,2	36,2	2,1	1748,2	36,2	36,2	2,1				
418	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКИЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	8066,4	4923,5	5093,2	61,0	8066,4	4923,5	5093,2	61,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1200,0	442,8	442,8	36,9	1200,0	442,8	442,8	36,9				
419	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	442,8	442,8	36,9	1200,0	442,8	442,8	36,9				
	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	7200,0	100,0	100,0	1,4	7200,0	100,0	100,0	1,4				
420	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	7100,0				7100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
421	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 6/3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	67144,2	66410,3	65393,6	98,9	46948,2	46214,3	45197,6	98,4	20196,0	20196,0	20196,0	100,0
422	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	200,0	96,7	1,2	48,4	200,0	96,7	1,2	48,4				
423	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	998,6	998,6	99,9	1000,0	998,6	998,6	99,9				
424	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2486,5	2040,9	1115,6	82,1	2486,5	2040,9	1115,6	82,1				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
425	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	63196,0	63012,4	63016,5	99,7	43000,0	42816,4	42820,5	99,6	20196,0	20196,0	20196,0	100,0
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	261,7	261,7	261,7	100,0	261,7	261,7	261,7	100,0				
426	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКІЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	261,7	261,7	261,7	100,0	261,7	261,7	261,7	100,0				
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	500,0	132,0	132,0	26,4	500,0	132,0	132,0	26,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	500,0	132,0	132,0	26,4	500,0	132,0	132,0	26,4				
427	РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 58 НА ПРОВ. А. ГОРСЬКОЇ, 3	500,0	132,0	132,0	26,4	500,0	132,0	132,0	26,4				

КИЄВВЛАСТЬ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	87787,1	21774,0	17751,0	24,8	87787,1	21774,0	17751,0	24,8				
	ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	40000,0	1485,0		3,7	40000,0	1485,0		3,7				
	ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА	40000,0	1485,0		3,7	40000,0	1485,0		3,7				
428	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	40000,0	1485,0		3,7	40000,0	1485,0		3,7				
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	22110,0	10422,0	9902,0	47,1	22110,0	10422,0	9902,0	47,1				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	9810,0	334,2	334,2	3,4	9810,0	334,2	334,2	3,4				
429	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9800,0	334,2	334,2	3,4	9800,0	334,2	334,2	3,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	10,0				10,0							
430	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ,8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10,0				10,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	12300,0	10087,8	9567,8	82,0	12300,0	10087,8	9567,8	82,0				
431	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5100,0	5100,0	5100,0	100,0	5100,0	5100,0	5100,0	100,0				
432	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3500,0	3300,0	3300,0	94,3	3500,0	3300,0	3300,0	94,3				
433	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ.РЕЙТАРСЬКИЙ, 22	100,0				100,0							
434	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	10,0				10,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3590,0	1687,8	1167,8	47,0	3590,0	1687,8	1167,8	47,0				
435	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 32 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
436	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1090,0	490,0	490,0	45,0	1090,0	490,0	490,0	45,0				
437	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	420,0		42,0	1000,0	420,0		42,0				
438	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
439	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	62,8	62,8	62,8	100,0	62,8	62,8	62,8				
440	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ З ДОБУДОВОЮ НОВОГО ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ ПО ВУЛ. ВЕРХОВИННИЙ, 69 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
441	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКИЙ, 13	700,0	615,0	615,0	87,9	700,0	615,0	615,0	87,9				
442	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕНЬ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №17 У ПРОВУЛ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	100,0				100,0							
443	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №7, ПРОСП. СВОБОДИ, 22А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ.	100,0				100,0							
444	ПРИБУДОВА ЛІФТОВОЇ ШАХТИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМ УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ МОЗ УКРАЇНИ" ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІФТА НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 30 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
445	РЕКОНСТРУКЦІЯ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3, СЕЛИЩЕ ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7	100,0				100,0							
	<u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	130,0				130,0							
446	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКИЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.4	10,0				10,0							
447	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	110,0				110,0							
448	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	10,0				10,0							
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	2550,0	1447,0	162,0	56,7	2550,0	1447,0	162,0	56,7				
449	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	50,0	50,0	15,0	100,0	50,0	50,0	15,0	100,0				
450	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	2500,0	1397,0	147,0	55,9	2500,0	1397,0	147,0	55,9				
	<u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	4487,1	4435,0	4000,0	98,8	4487,1	4435,0	4000,0	98,8				
451	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	4387,1	4335,0	4000,0	98,8	4387,1	4335,0	4000,0	98,8				
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
452	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
	<u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	18510,0	3985,0	3687,0	21,5	18510,0	3985,0	3687,0	21,5				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
453	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5	6510,0	298,0		4,6	6510,0	298,0		4,6				
454	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" , ВУЛ. СИМИРЕНКА,10	12000,0	3687,0	3687,0	30,7	12000,0	3687,0	3687,0	30,7				

КИЄВВЛАСТЬ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	9410,0	3178,0	1760,8	33,8	9410,0	3178,0	1760,8	33,8				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	2050,0	1283,5	1283,6	62,6	2050,0	1283,5	1283,6	62,6				
	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	2050,0	1283,5	1283,6	62,6	2050,0	1283,5	1283,6	62,6				
455	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	2050,0	1283,5	1283,6	62,6	2050,0	1283,5	1283,6	62,6				
	<u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	10,0				10,0							
456	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	10,0				10,0							
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	50,0				50,0							
457	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
	<u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	5800,0	1894,5	477,2	32,7	5800,0	1894,5	477,2	32,7				
458	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	1646,3	229,0	32,9	5000,0	1646,3	229,0	32,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	800,0	248,2	248,2	31,0	800,0	248,2	248,2	31,0				
459	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	800,0	248,2	248,2	31,0	800,0	248,2	248,2	31,0				
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1500,0				1500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1500,0				1500,0							
460	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	230939,0	135203,7	185586,4	58,5	197372,0	124367,0	174749,7	63,0	33567,0	10836,7	10836,7	32,3
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	154000,0	100295,5	150765,6	65,1	154000,0	100295,5	150765,6	65,1				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	2000,0	47,4	47,4	2,4	2000,0	47,4	47,4	2,4				
461	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ" НА ВУЛ. ЛАВРСЬКИЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	47,4	47,4	2,4	2000,0	47,4	47,4	2,4				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	152000,0	100248,1	150718,2	66,0	152000,0	100248,1	150718,2	66,0				
462	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150000,0	99502,3	150000,0	66,3	150000,0	99502,3	150000,0	66,3				
463	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ КП "КІНОТЕАТР ІМ. Ю. ГАГАРИНА" З РОЗМІЩЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР"Т"К"КІВ", КП"РАДІОСТАНЦІЯ"ГОЛОС КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ" НА ВУЛ.ЩУССЕВА, 5 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	745,8	718,2	37,3	2000,0	745,8	718,2	37,3				
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	31972,0	14116,2	14116,2	44,2	31972,0	14116,2	14116,2	44,2				
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	100,0				100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
464	РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ № 5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"	100,0				100,0							
	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"	31872,0	14116,2	14116,2	44,3	31872,0	14116,2	14116,2	44,3				
465	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30872,0	14044,7	14044,7	45,5	30872,0	14044,7	14044,7	45,5				
466	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І. КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0	71,5	71,5	7,2	1000,0	71,5	71,5	7,2				
	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1000,0	87,4		8,7	1000,0	87,4		8,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0	87,4		8,7	1000,0	87,4		8,7				
467	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ #ДЗЕРКАЛО")	1000,0	87,4		8,7	1000,0	87,4		8,7				

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	43967,0	20704,6	20704,6	47,1	10400,0	9867,9	9867,9	94,9	33567,0	10836,7	10836,7	32,3
468	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	43567,0	20675,6	20675,6	47,5	10000,0	9838,9	9838,9	98,4	33567,0	10836,7	10836,7	32,3
469	ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СКУЛЬПТУРИ "ЗАКОХАНІ НАРЕЧЕНІ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	400,0	29,0	29,0	7,3	400,0	29,0	29,0	7,3				

КИЄВВЛАСТЬ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	101162,6	68501,4	67830,4	67,7	79382,2	55279,6	60794,4	69,6	21780,4	13221,8	7036,0	60,7
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	67504,5	46055,4	52260,3	68,2	52000,0	39109,5	45224,3	75,2	15504,5	6945,9	7036,0	44,8
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	66504,5	46055,4	52260,3	69,3	51000,0	39109,5	45224,3	76,7	15504,5	6945,9	7036,0	44,8
470	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВАРІ ІГОРЯ ШАМО, 10-12 (КОЛИШНІЙ БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10-12) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0	383,8	383,8	38,4	1000,0	383,8	383,8	38,4				
471	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФУНКЦІЙ) НА ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 18 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	65504,5	45671,6	51876,5	69,7	50000,0	38725,7	44840,5	77,5	15504,5	6945,9	7036,0	44,8
	КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"	1000,0				1000,0							
472	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	12500,0	2783,1	2783,1	22,3	12500,0	2783,1	2783,1	22,3				
473	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ, 33-А	9200,0	884,8	884,8	9,6	9200,0	884,8	884,8	9,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3300,0	1898,3	1898,3	57,5	3300,0	1898,3	1898,3	57,5				
474	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. ШАЛЕТ, 6	2500,0	1345,5	1345,5	53,8	2500,0	1345,5	1345,5	53,8				
475	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 60	800,0	552,8	552,8	69,1	800,0	552,8	552,8	69,1				
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	2000,0	1200,0	600,0	60,0	2000,0	1200,0	600,0	60,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"	2000,0	1200,0	600,0	60,0	2000,0	1200,0	600,0	60,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0	1200,0	600,0	60,0	2000,0	1200,0	600,0	60,0				
476	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛИ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	1200,0	600,0	60,0	2000,0	1200,0	600,0	60,0				
	ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	495,2				495,2							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	495,2				495,2							
477	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	495,2				495,2							
	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	18462,9	18462,9	12187,0	100,0	12187,0	12187,0	12187,0	100,0	6275,9	6275,9		100,0
478	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	18462,9	18462,9	12187,0	100,0	12187,0	12187,0	12187,0	100,0	6275,9	6275,9		100,0
	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	100,0				100,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
479	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА У ПОДВІР'І БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, 23	100,0				100,0							

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>СВЯТОШИНЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	100,0				100,0							
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	100,0				100,0							
480	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б	100,0				100,0							

КИЄВВЛАСТЬ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	43740,8	11107,0	10327,1	25,4	43740,8	11107,0	10327,1	25,4				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u>	43740,8	11107,0	10327,1	25,4	43740,8	11107,0	10327,1	25,4				
481	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	2000,0				2000,0							
482	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	13000,0	4444,9	3665,0	34,2	13000,0	4444,9	3665,0	34,2				
483	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	3500,0				3500,0							
484	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	7800,0	1684,3	1684,3	21,6	7800,0	1684,3	1684,3	21,6				
485	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	17440,8	4977,8	4977,8	28,5	17440,8	4977,8	4977,8	28,5				

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	27500,0				27500,0							
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</u>	27500,0				27500,0							
486	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8000,0				8000,0							
487	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД СУЧАСНИЙ СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	19500,0				19500,0							

КИЄВ**ВЛАСТЬ**

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - вересень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	3100,0	1086,5	85,0	35,0	3100,0	1086,5	85,0	35,0				
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	3000,0	1085,0	85,0	36,2	3000,0	1085,0	85,0	36,2				
488	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	3000,0	1085,0	85,0	36,2	3000,0	1085,0	85,0	36,2				
	<u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	100,0	1,5		1,5	100,0	1,5		1,5				
489	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКОМУ,40	100,0	1,5		1,5	100,0	1,5		1,5				

КИЄВ**ВЛАСТЬ**

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за
рахунок бюджетних коштів

ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА, ТОРГОВЕЛЬНА ТА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - вересень 2018 року

тис.грн

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	7500,0				7500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	7500,0				7500,0							
	КП "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"	3500,0				3500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3500,0				3500,0							
490	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2	3500,0				3500,0							
	КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК"	2000,0				2000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
491	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 115	2000,0				2000,0							
	КП "ЖИТНІЙ РИНОК"	2000,0				2000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
492	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16	2000,0				2000,0							

КИЄВ**ВЛАСТЬ**