

Аналітична записка

щодо виконання робіт на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту, передбачених відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки за січень – травень 2021 року

Відповідно до ПЕСР на 2021 рік для Солом'янської РДА передбачено видатки в сумі 279 525,4 тис. грн, у тому числі капітальне будівництво – 104 204,6 тис. грн та капітальний ремонт – 175 320,8 тис. грн.

Станом на 01.06.2021 виконано робіт на суму 46 047,4 тис. грн, що становить 16,5 % до річної програми. Для порівняння станом на 01.05.2021 виконання становило 18 890,4 тис. грн (7,1 %).

По капітальному будівництву виконано робіт на суму 6 915,6 тис. грн, що становить 6,6 % до річної програми (на 01.05.2021 виконання становило 2 584,4 тис. грн (2,9 %)).

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано робіт на суму 3 298,9 тис. грн, що становить 15 % до річної програми.

По галузі «Освіта» виконано робіт на суму 3 616,7 тис. грн, що становить 4,4 % до річної програми.

По капітальному ремонту виконано робіт на суму 39 131,8 тис. грн, що становить 22,3 % до річної програми (станом на 01.05.2021 виконання становило 16 306,0 тис. грн (9,3 %)).

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано робіт на суму 26 441,8 тис. грн, що становить 26,0 % до річної програми (станом на 01.05.2021 виконання становило 10 720,0 тис. грн (10,5 %)).

На 01.06.2021 з 140 об'єктів:

- на 16 (11,4 %) – роботи виконано;
- на 96 (68,6 %) – роботи розпочато;

• на 28 (20 %) – здійснюється процес підготовки розпорядчих документів для проведення закупівель на визначення проектних та підрядних організацій.

По галузі «Освіта» виконано робіт на суму 12 690,0 тис. грн, що становить 17,2 % до річної програми (станом на 01.05.2021 виконання становило 5 586,0 тис. грн (7,6 %)).

На 01.06.2021 з 56 об'єктів:

- на 4 (7,1 %) – роботи виконано;
- на 42 (75,0 %) – роботи розпочато;

• на 10 (17,9 %) – здійснюється процес підготовки розпорядчих документів для проведення закупівель на визначення проектних та підрядних організацій.

Враховуючи проведений моніторинг та результат освоєння коштів на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту за 5 місяців пропонуємо надати доручення замовникам робіт щодо забезпечення виконання робіт на об'єктах за січень – червень 2021 року на рівні не нижче 45 %.

Начальник відділу економіки
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

Марина БАРБАЗІУК