

ЗВІТ
З фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства
«Боярське головне виробниче управління житлово-комунального
господарства»

КП «Боярське ГВУЖКГ» виконує свою діяльність по наступним основним напрямкам:

- обслуговування житлового фонду міста;
- експлуатація теплового комплексу;
- роботи по благоустрою міста;
- роботи по будівництву, капітальному ремонту, реконструкції та розвитку інфраструктури міста підрядними організаціями.

Фінансування робіт та надання послуг проводиться за рахунок власних коштів підприємства та бюджетних коштів Боярської міської ради.

За рахунок асигнувань від Боярської міської ради протягом 2019 року бюджетні кошти були спрямовані на придбання товарів, послуг та робіт з залученням підрядних організацій, а саме:

Фінансування по ТПКВКМБ 6071 (відшкодування різниці в тарифі) КФК 2610 (загальний фонд).

Виділено кошти в сумі 2 250,0 тис. грн.

Використано коштів на в сумі 2 250,0 тис. грн. або 100,0 %

№ п/п	Вид роботи(послуг),назва організації	Вартість (тис.грн.)
1.	Погашення заборгованості КП «Боярка-Водоканал»	1 250,0
2.	Виплата заробітної плати працівникам КП «БГВУЖКГ»	972,9
3.	Улаштування навісів за адресою вул. Громова, 8	27,1
	Всього:	2 250,0

Фінансування по ТПКВКМБ 7461 (дороги) КФК 3210 (спеціальний фонд)

Виділено кошти на проведення робіт по 4 об'єктам в сумі 970,0 тис. грн.

Використано коштів на проведення робіт по 4 об'єктам в сумі 925,8 тис. грн. або 95,4%

Невикористано за рахунок заощадження 44,2 тис. грн. або 4,6% від запланованого.

№ п/п	Вид роботи (послуг)	Вартість (тис. грн.)
-------	---------------------	----------------------

1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг в місті Боярка по вулицях: Лермонтова, Жуковського, Деснянська, Київська	276,3
2	Проходження експертизи для проведення капітального ремонту дорожнього покриття в місті Боярка по вулицях Б. Хмельницького, С.Стрільців, П.Сагайдачного, Незалежності, Маяковського, Кібенка, Франка, Зелена, Газова, Жуковського, Деснянська, Лінійна, Грушевського, Гоголя, Седова, Молодіжна, Київська, Левицького, Вербна, Пастернака, Тарасівська	151,2
3	Топографічні знімання території та інженерних мереж на забудованій території по капітальному ремонту дорожнього покриття в місті Боярка по вулицях: Лермонтова, Левицького, Шевченка, Київська, Вербна, Молодіжна, Седова, Пушкіна	70,6
4	Капітальний ремонт дрого по вул. Петра Сагайдачного (між вул. Миру та вул. Покровська) у м. Боярка	427,7
	ВСЬОГО	925,8

Фінансування по ТПКВКМБ 7330 (будівництво), КФК 3210 (спеціальний фонд).

Виділено кошти на проведення робіт по 5 об'єктам в сумі 1 679,0 тис. грн.

Використано коштів на проведення робіт по 4 об'єктам в сумі 1 504,7 тис. грн. або 91,5 %

Невикористано за рахунок заощадження 139,3 тис. грн. або 8,5% від запланованого.

Сума 35,0 тис.грн. (2,0 % від загальної запланованої на 2019 рік) по об'єкту «Коригування робочого проекту для проведення будівництва світлофорного об'єкту на перетині вулиць Седова-Білогородська у місті Боярка, Києво - Святошинського району, Київської області» не було освоєно у зв'язку з технічними причинами, які виникли у підрядної організації.

№ п\п	Вид роботи (послуг)	Вартість (тис. грн.)
1.	Будівництво світлофору по вул. Садова м. Боярка	357,7
	Будівництво світлофору по вул. Хрещатик м. Боярка	396,2
	Благоустрій території між вулицями Миру, П.Сагайдачного та Покровська м. Боярка (сквер)	686,1
	Будівництво мереж 0,4 кВ для електропостачання котельні по вул. 40 років Жовтня, 49 в м. Боярка	64,7
	Всього:	1 504,7

Фінансування по ТПКВКМБ 7310 (реконструкція), КФК 3210 (спеціальний фонд).

Виділено кошти на проведення робіт по 1 об'єкту в сумі 1 500,0 тис. грн.
Використано коштів на проведення робіт по 1 об'єкту в сумі 1 500,0 тис. грн.
або 100 %

№ п\п	Вид роботи (послуг)	Вартість (тис. грн.)
1.	Реконструкцію приміщень будівлі виробничої бази, що знаходиться за адресою: вул. Кібенка, 74 (корпус А)	1 500,0
	Всього:	1 500,0

Фінансування по ТПКВКМБ 6030 (благоустрій) КФК 3210 (спеціальний фонд).

Виділено кошти на проведення робіт по 12 об'єктам в сумі 1 860,8 тис. грн.

Використано коштів на проведення робіт по 12 об'єктам в сумі 1 818,7 тис. грн. або 97,7%

Невикористано за рахунок заощадження 42,1 тис. грн. або 2,3% від запланованого.

№ п\п	Вид робіт (послуг), придбання товарів	Вартість (тис. грн.)
1	Виготовлення експертного висновку	8,2
2	Травокосарки (2 шт.)	43,1
3	Дитячі майданчики (2 шт.)	595,0
4	Спортивний майданчик	199,0
5	Ноутбуки (2 шт)	47,0
6	Монтаж опор вуличних ліхтарів території скверу по вул. П. Сагайдачного.	198,0
7	Капітальний ремонт тротуару по вул. Хрещатик	298,7
8	Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського	217,7
9	Капітальний ремонт тротуару вздовж вул. Хрещатик-Грушевського	212,0
	Всього:	1 818,7

Фінансування по ТПКВКМБ 6030 (благоустрій) КФК 2610 (загальний фонд).

Виділено кошти на придбання товарів, робіт та послуг в сумі 24 813,7 тис. грн.

Використано коштів на придбання товарів робіт та послуг в сумі 24 604,9 тис. грн. або 99,2 %

Невикористано 208,8 тис. грн. або 0,8 % від запланованого.

№ п\п	Вид робіт (послуг), придбання товарів	Вартість (тис. грн.)	Примітка
ПОСЛУГИ			
1.	Поточний ремонт доріг (38 вулиць)	5 169,9	
2.	Дорожня розмітка (в т.ч. на ярмарку)	740,9	
4.	Грейдерування доріг	669,9	
	Транспортні послуги	1 091,8	
	Ветеринарні послуги	300,0	
	Ремонт техніки	323,3	
	Навчання працівників, атестація та профогляд, експертне обстеження.	41,8	
	Диратизація приватного сектору	20,0	
	Біотуалети оренда під час свят в місті	90,2	
	Монтаж відеокамер	278,6	
	Експертне обстеження техніки	15,0	
ТОВАРИ			
5.	Дорожня суміш (сіль,пісок, щебінь, ґрунт)	977,4	
10.	Запчастини частини до техніки	777,3	
11.	Електротовари	446,8	
	Пальне	4 557,5	
12.	Канцтовари	17,6	
13.	Прапори	16,6	
14.	Ручні знаряддя	53,2	
15.	Спецодяг (в т.ч. робочі рукавиці)	108,8	
16.	Пакети для сміття	100,0	
17.	Утилізація: - люмін. лампи - батарейки	13,8	
18.	Талони на сміття	495,0	
19.	Електрооди	20,0	
20.	Круг обрізний	14,4	
21.	Труби та арматура	22,4	
22.	Шини до автотранспортних засобів	113,8	

23.	Новорічні гірлянди	84,9	
26.	Хімічна продукція та фарба	21,4	
28.	Лежачий поліцейський	197,8	
29.	Лавочки	6,4	
30.	Стелла «Я люблю Боярку»	61,5	
31.	Урни	2,5	
32.	Саджанці (в сквер Сагайдачного)	5,8	
34.	Інші не значні витрати	62,7	
	Всього:	16 919,3	

За рахунок коштів з міського бюджету працівникам дільниці благоустрою виплачена заробітна плата з нарахуваннями в сумі – 7 685,6 тис. грн.

Фінансування по ТПКВКМВ 6011 та 6090 (експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду) КФК 3210 (спеціальний фонд).

Виділено кошти на проведення робіт по 16 об'єктам в сумі 2 842,9 тис. грн.

Використано коштів на проведення робіт по 13 об'єктам в сумі 2 565,7 тис. грн. або 97,7%

Невикористано за рахунок заощадження 42,2 тис. грн. або 1,6 % від запланованого.

Суму 235,0 тис. грн. або 8,3% від запланованої не освоєно, а саме:

150,0 тис. грн., яка була спрямована на придбання частотного перетворювача електричного двигуна не освоєна у зв'язку із збільшенням ринкової вартості товару;

60,0 тис. грн., яка була спрямована на проведення ввідно-розподільних щитів в багатоповерховому будинку за адресою: вул. Молодіжна, 67 не було освоєно у зв'язку з затримкою в отриманні документального погодження на проведення вищезазначених робіт від ПрАТ "Київобленерго";

25,0 тис. грн., яка була спрямована на проведення капітального ремонту під'їзду за адресою: вул. Родини Матушевських, 12 не освоєна у зв'язку прийняттям рішення співвласників багатоповерхового будинку щодо проведення поточного ремонту за рахунок власних коштів КП «БГВУЖКГ».

Всього повернено до бюджету міста 277,2 тис. грн. або 9,8% від запланованих.

№ п\п	Вид робіт (послуг)	Вартість (тис.грн.)
1	Капітальний ремонт вікон (заміна) та відновлення укосів	1 022,3
2	Капітальний ремонт під'їздів за адресами: вул. Дежньова, 5, Коновальця, 23, Волгоградська, 20,	651,4

	Білогородська 144	
3	Капітальний ремонт покрівлі за адресами Білогородська, 51, Громова, 8	147,4
4	Капітальний ремонт силового кабелю за адресами Білогородська, 25	345,0
5	Капітальний ремонт цоколів фундаменту за адресами Седова 11 та Седова 13	340,0
6	Виготовлення проектно кошторисної документації на проведення капітального ремонту електропостачання до будинку за адресою вул. Гоголя 78	59,6
	Всього:	2 565,7

Фінансування по ТПКВКМБ 6015 (розвиток ліфтового господарства) КФК 3210 (загальний фонд).

Виділено кошти в сумі 458,2 тис. грн.

Використано коштів на в сумі 137,1 тис. грн. або 29,9 %

Сума 321,1 тис. грн. або 70,1 % від запланованої неосвоєна у зв'язку з технічних причин підрядної організації, комерційна пропозиція якої була найнижчою на ринку відповідних послуг.

№ п/п	Вид роботи(послуг), назва організації	Вартість (тис. грн.)
1.	Капітальний ремонт ліфта за адресою Білогородська, 27 (бп)	137,1
	Всього:	137,1

Загалом у 2019 році КП «БГВУЖКГ» використано бюджетних коштів в сумі **35 306,9** тис. грн..

Основні напрямки роботи по благоустрою

- прибирання території та комунальних об'єктів міста;
- обслуговування мережі вуличного освітлення;
- обслуговування доріг (особливо в зимовий період);
- кронування та знесення аварійних дерев;
- озеленення міста.

Прибирання комунальних об'єктів

(проводиться згідно затвердженого графіку)

- клумби – 1200 кв.м;
- парки- 32000 кв.м.;
- газони- 410 кв.м.;
- майдани- 7500 кв.м.;
- автобусні зупинки громадського транспорту;
- прибирання сміття з урн по вулицям та на дитячих майданчиках міста.

Вуличне освітлення.

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення- 92,6км.

Кількість точок освітлення – 2252

Прилади обліку електроенергії – 28

За рахунок коштів міського бюджету за останні роки мережі вуличного освітлення замінені на LED-лампи, проведений монтаж зовнішнього освітлення пішохідних переходів, проведені роботи по додатковому освітленню вул. Вокзальна, пров. Малий, задіяно автоматичне програмне управління мережею вуличного освітлення міста АРМ «Міськсвіт», зменшена потужність електропостачання мережі з 500кВт. до 156 кВт.; потрібно перевести на LED-лампи біля 700 точок освітлення.

Обслуговування доріг.

Загальна протяжність доріг у місті Боярка становить 217 км.,

З твердим покриттям близько - 87км.;

з ґрунтовим покриттям - 130км.;

Зношеність дорожнього покриття яких - близько 80 відсотків.

Згідно затвердженої схеми дорожнього руху по м. Боярка встановлені дорожні знаки, світлофори, пристрої обмежувачів швидкості.

На проведення поточних та капітальних ремонтів асфальтового покриття доріг залучаються кошти з місцевого бюджету проводиться грейдерування доріг з ґрунтовим покриттям.

Постійно проводяться роботи по кронуванню та знесенню аварійних дерев. За 2019 рік видалено 20 дерев, кронувано 30 дерев.

Відповідно до Програми «Захист тварин» виконані заходи на суму - 300 тис. грн.

Протягом 2019 року КП «БГВУЖКГ» за рахунок власних коштів проводило роботи по утриманню житлового фонду та теплового господарства, наданню житлово-комунальних послуг населенню міста.

Начальник КП «БГВУЖКГ»

В. КАМІНСЬКИЙ