



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

вул. Спаська, 12, м. Київ, 04070, тел. (044) 425 30 25 E-mail: doks.kmda@ukr.net Код ЄДРПОУ 42475311

27.06.2022 № 066-912

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА)

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

Відповідно до абзацу першого підпункту 4.2 пункту 4 розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (в редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 №65/7638) Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає заключний звіт по МЦП «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки», що додається.

Додатки: 1. Інформація про виконання МЦП «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» заключний звіт на 38 арк. у 1 прим.

2. Звіт про виконання результативних показників МЦП «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» заключний звіт на 11 арк. у 1 прим.

3. Звіт про досягнення індикаторів МЦП «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» заключний звіт на 3 арк. в 1 прим.

4. Пояснювальна записка до заключного звіту про хід виконання МЦП «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» на 2 арк у 1 прим.

Директор

Олександр НИКОРЯК

Звіт про виконання результативних показників

ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА 2019–2021 РОКИ

за 2021, заключний звіт

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини							
Завдання Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини							
1.1. Ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини: - вул. Борисоглібська, 6 (перехідний об'єкт); - вул. Сковороди, 2 (перехідний об'єкт); - вул. Андріївський узвіз, 5/31 (перехідний об'єкт); - вул. Г. Сковороди, 9-Б; - вул. Володимирська, 3 - вул. Десятинна, 14; - вул. Андріївський узвіз, 34-В; - вул. Покровська, 7; - вул. Спаська, 12; - вул. Фроловська, 6/8 (перехідний об'єкт); - вул. Воздвиженська, 1; - Пам'ятник князю Володимирі; - Монумент на честь надання м. Києву Магдебурзького права (3 об'єкти)	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	36443,8	23009,8	-13434,0	
	Показники продукту	кількість об'єктів, культурної спадщини, які плануються реставрувати	одиниць	13	11	-2	
	Показники ефективності	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який плануються реставрувати	тис. грн	2803,36	-		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	динаміка кількості відреставрованих об'єктів культурної спадщини	одиниць	7	2	-5	
1.2. Підготовчі дії до викупу аварійних пам'яток культурної спадщини та повернення до комунальної власності територіальної громади м. Києва	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	1000	0	-1000	1. Закупівля UA-2021-11-08-015489-б не відбулась.
	Показники продукту	кількість аварійних пам'яток, що підлягають викупу	одиниць	3	0	-3	
	Показники ефективності	середня вартість підготовки документації щодо викупу одного об'єкта культурної спадщини	тис. грн	680	-	-	
	Показники якості	рівень підготовки документації на викуп 3 аварійних об'єктів культурної спадщини	%	100	0	-100	
Контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини							
Завдання Контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини							
2.1. Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	12000	0	-12000	1. Виконано частково. Відсутність фінансування
	Показники продукту	кількість об'єктів культурної спадщини, на які будуть розроблені облікові картки	одиниць	400	100	-300	
	Показники ефективності	середня вартість розробки однієї облікової картки	тис. грн	30	-	-	
	Показники якості	рівень виготовлення облікової документації до запланованого	%	100	14,8	-85,2	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		Програмою					
2.2. Виявлення, дослідження об'єктів культурної спадщини та підготовка облікової документації для внесення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	1600	0	-1600	
	Показники продукту	кількість виявлених об'єктів, на які будуть розроблені облікові картки	одиниць	40	21	-19	
	Показники ефективності	середня вартість дослідження та розробки однієї облікової картки	тис. грн	40	-	-	
	Показники якості	рівень розроблення облікової документації на щойно виявлені об'єкти до запланованого Програмою	%	100	40	-60	
2.3. Виготовлення комплектів облікової документації нового зразка на пам'ятки місцевого значення	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	17500	0	-17500	
	Показники продукту	кількість пам'яток культурної спадщини, на які будуть розроблені комплекти нового зразка	одиниць	350	9	-341	
	Показники ефективності	середня вартість розробки облікового паспорта нового зразка	тис. грн	50	-	-	
	Показники якості	рівень виготовлення паспортів нового зразка до запланованих Програмою	%	100	9,6	-90,4	
2.4. Проведення досліджень, вивчення історичних кладовищ, поховань та меморіалів, створення електронної бази-карти «Київський	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	150	0	-150	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
некрополь» та внесення даних до неї							
	Показники продукту	кількість кладовищ внесених до бази-карти	одиниць	15	5	-10	
	Показники продукту		одиниць	1	1	0	
	Показники продукту	база-карта	одиниць	1	1	0	
	Показники продукту	база-карта	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	середня вартість робіт внесення в електронну базу одного меморіалу/кладовища	тис. грн	10	-	-	
	Показники якості	рівень виконання робіт до запланованих Програмою	%	100	-	-	
2.5. Проведення комплексних археологічних досліджень	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	0	0	0	
	Показники продукту	підготовка проведення комплексних археологічних досліджень, створення банку даних	од.	1	-	-	
	Показники ефективності	розробка науково-облікової документації на об'єкти археологічної спадщини	од.	30	0	-30	
	Показники якості	рівень виконання робіт до запланованих Програмою	%	100	-	-	
2.6. Забезпечення функціонування Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій з метою збереження, дослідження і накопичення даних про культурну спадщину, реставрації	Показники витрат	Кількість науково-методичних центрів	одиниць	1	1	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
пам'яток історії та культури							
	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	25978,5	24400,5	-1578,0	
	Показники продукту	Обсяг власних надходжень за рахунок платних послуг	тис. грн	2316,6	3877,7	1561,1	
	Показники продукту	Кількість об'єктів культурної спадщини	одиниць	84	84	0	
	Показники продукту	Кількість наданих платних послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків, тощо)	одиниць	4491	4699	208	
	Показники продукту	кількість проведених науково-дослідних робіт	одиниць	370	397	27	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення науково-дослідних робіт рік	тис. грн	49,4	64,46	15,06	
	Показники ефективності	середні витрати на надання однієї платної послуги	грн	515	830	315	
	Показники якості	забезпечення пам'яткоохоронної та оперативно-управлінської діяльності	%	100	100	0	
2.7. Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятках культурної спадщини	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	300	0	-300	
	Показники продукту	кількість пам'яток культурної спадщини, на які будуть встановлені охоронні дошки	одиниць	200	53	-147	
	Показники ефективності	середня вартість виготовлення охоронної дошки	тис. грн	15	-	-	
	Показники якості	рівень виготовлення	%	100	12,5	-87,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		охоронних дощок до запланованих Програмою					
2.8. Інспекційні перевірки стану нерухомих об'єктів культурної спадщини	Показники продукту	кількість обстежених об'єктів	одиниць	250	312	62	
	Показники якості	частка об'єктів культурної спадщини в загальній кількості обстежених, по яких надані приписи	%	50	56,4	6,4	
2.9. Проведення рятувних робіт	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	0	0	0	
	Показники продукту	плановий моніторинг об'єктів археологічної спадщини, які потребують термінових рятувних та дослідних польових робіт	%	100	100	0	
	Показники ефективності	збереження об'єктів (комплексів) археологічної спадщини міста Києва	од.	100	100	0	
	Показники якості	рівень методологічної та методичної розробленості планового моніторингу об'єктів археологічної спадщини міста Києва	%	100	100	0	
2.10. Розроблення науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	8550	8034	-516	
	Показники продукту	кількість розробленої науково-проектної документації	одиниць	19	19	0	
	Показники ефективності	середня вартість розроблення однієї	тис. грн	450	422,84	-27,16	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		науково-проектної документації					
	Показники якості	рівень розроблення науково-проектної документації до запланованих Програмою	%	100	100	0	
2.11. Розроблення Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ»	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	1000	758,9	-241,1	
	Показники продукту	кількість розроблених планів	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	середня вартість розроблення Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ»,	тис. грн	4000	1757,7	-2242,3	
	Показники якості	рівень готовності розроблення Плану	%	100	100	0	
2.14. Створення та забезпечення функціонування комунального закладу «Центр консервації предметів археології»	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	6810	3977,9	-2832,1	
	Показники продукту	кількість створених центрів	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології»	тис. грн	2100	3977,9	1877,9	
	Показники якості	консервація та збереження археологічних предметів, знайдених у м. Києві	%	100	100	0	
Популяризація культурної спадщини							
Завдання Популяризація культурної спадщини							
3.1. Підготовка до друку другої книги «Київський некрополь»	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість підготовлених до друку словників	одиниць	2	-	-	
	Показники ефективності	середня вартість робіт з підготовки до друку одного словника	тис. грн	50	-	-	
	Показники якості	рівень виконання робіт до запланованих Програмою	%	100	-	-	
3.2. Встановлення інформаційних стендів біля об'єктів культурної спадщини з позначенням розроблених туристичних маршрутів (укр., англ. мови, шрифт Брайля)	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	1300	0	-1300	
	Показники продукту	кількість інформаційних стендів	одиниць	70	0	-70	
	Показники ефективності	середня вартість виготовлення інформаційного стенду	тис. грн	18,57	-	-	
	Показники якості	рівень виготовлення інформаційних стендів до запланованих Програмою	%	100	-	-	
3.3. Створення інклюзивних туристичних маршрутів для людей з обмеженими можливостями. Виготовлення та встановлення макетів (декоративно-пластичні форми) або символічних меморіальних дощок пам'яток сакральної архітектури на місцях їх історичного розташування (територія ДІАЗ «Стародавній Київ») (укр., англ. мови, шрифт Брайля)	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	750	0	-750	
	Показники продукту	кількість макетів	одиниць	5	0	-5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середня вартість виготовлення макету	тис. грн	150	-	-	
	Показники якості	рівень виготовлення макетів до запланованих Програмою	%	100	0	-100	
3.4. Розробки та впровадження соціальної кампанії з популяризації культурної спадщини міста	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	100	0	-100	
	Показники якості	сприяння здійсненню заходів та розширення можливостей доступу до інформації щодо збереження культурної спадщини, заохочення до знайомства з культурними цінностями і поваги до культурної спадщини	%				
3.5. Організація та проведення проектних семінарів, семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв та конференцій, присвячених збереженню, розвитку та оновленню культурної спадщини міста Києва	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	530	0	-530	
	Показники продукту	кількість конференцій	одиниць	1	2	1	
	Показники продукту	кількість семінарів	одиниць	6	0	-6	
	Показники ефективності	середня вартість проведення семінару	тис. грн	30	-	-	
	Показники ефективності	середня вартість проведення конференції	тис. грн	350	-	-	
	Показники якості	актуалізація знань щодо шляхів, методів, інструментарію збереження, розвитку та оновлення культурної	%				

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		спадщини міста Києва					
3.6. Організація та проведення заходів в рамках «Днів європейської спадщини» в місті Києві	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	20	0	-20	
	Показники продукту	кількість заходів	одиниць	1	0	-1	
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	20	-	-	
	Показники якості	рівень проведених заходів до запланованих Програмою	%	100	-	-	
3.7. Створення та інформаційна підтримка електронного каталогу сакрального монументального живопису міста	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	35	0	-35	
	Показники продукту	кількість об'єктів, внесених в каталог	одиниць	10	10	0	
	Показники ефективності	середня вартість створення електронного каталогу	тис. грн	105	-	-	
	Показники якості	рівень внесення об'єктів до каталогу	%	100	100	0	
3.8. Підготовка до друку та видання 3-ої частини тому "Київ" Зводу пам'яток історії та культури України	Показники витрат	обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	700	680,2	-19,8	
	Показники продукту	наклад		1500	1500	0	
	Показники ефективності	середня вартість одного примірника	грн	466,6	450	-16,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Кількість виконаних результативних показників – 75 Кількість невиконаних результативних показників – 18 Відсоток виконання результативних показників – 80,65							

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА
2019–2021 РОКИ**

назва міської цільової програми

за 2021, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
24	20	4	83,33

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1. Ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини:

- вул. Борисоглібська, 6 (перехідний об'єкт);
- вул. Сковороди, 2 (перехідний об'єкт);
- вул. Андріївський узвіз, 5/31 (перехідний об'єкт);
- вул. Г. Сковороди, 9-Б;
- вул. Володимирська, 3
- вул. Десятинна, 14;
- вул. Андріївський узвіз, 34-В;
- вул. Покровська, 7;
- вул. Спаська, 12;
- вул. Фроловська, 6/8 (перехідний об'єкт);
- вул. Воздвиженська, 1;
- Пам'ятник князю Володимиру;
- Монумент на честь надання м. Києву Магдебурзького права (3 об'єкти)

2.10. Розроблення науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення

2.11. Розроблення Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ».

2.13. Розроблення науково-проектної документації «Межі та режими використання зон охорони пам'ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (для подальшої підготовки досьє на номінацію на включення вулиці Хрещатик в Попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)

2.14. Створення та забезпечення функціонування комунального закладу «Центр консервації предметів археології»

3.8. Підготовка до друку та видання 3-ої частини тому "Київ" Зводу пам'яток історії та культури України

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.2. Підготовчі дії до викупу аварійних пам'яток культурної спадщини та повернення до комунальної власності територіальної громади м. Києва

Причини невиконання: Департаментом охорони культурної спадщини спільно з Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій було проведено необхідну підготовчу роботу стосовно викупу пам'яток, які перебувають у занедбаному стані. Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій оголошено закупівлю UA-2021-11-08-015489-b Послуги музеїв та послуги зі збереження історичних пам'яток і будівель ДК 021:2015: 92520000-2 (Виготовлення облікових паспортів, облікових карток та історичних довідок на пам'ятки місцевого значення, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України). Ця документація в подальшому буде необхідна для виконання робіт з визначення вартості пам'ятки. Проте, вказана закупівля не відбулась.

3.1. Підготовка до друку другої книги «Київський некрополь»

Причини невиконання: Проводились роботи з упорядкування словника "Байкове кладовище", розроблено проект Словника Лук'янівського кладовища (646 об'єктів). Кошти інших джерел не надходили, роботи проводились за рахунок ресурсів Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій.

2. Оцінка ефективності виконання програми							
Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
93	78	15	83,87	14	8	6	57,14

Фінансування більшості заходів Програми передбачалося за кошти інших джерел, у зв'язку з відсутністю фінансування, роботи проводились за рахунок ресурсів Департаменту та Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій. Внаслідок аналізу результативних показників та індикаторів Програми, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів за звітний період, можна зробити висновок про достатню ефективність виконання Програми. При цьому, планові обсяги фінансування Програми з бюджету м. Києва на 2019-2021 роки становлять 163 418,8 тис. грн, фактичні обсяги фінансування становлять 133 930,8 тис. грн, що складає 81,96 % виділених коштів.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

В цілому, неповне досягнення показників, запланованих програмою, було спричинене недостатнім фінансуванням заходів програми: кошти інших джерел не надходили, а також карантинними обмеженнями, встановленими у зв'язку з пандемією COVID-19.

**Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2021, заключний звіт**

Назва програми : ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА 2019–2021 РОКИ

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосагнення індикаторів програми
		план	факт		
Кількість об'єктів культурної спадщини, де будуть проведені роботи з реставрації та створені умови для сучасного використання таких об'єктів (у т. ч. їх пристосування до туристичної та музейної діяльності)	од.	12	2	-10	Процес розроблення та погодження науково-проектної документації, а також отримання дозвільних документів займає тривалий час. Зважаючи на це, протягом строку реалізації програми повністю завершено ремонтно-реставраційні роботи на двох об'єктах культурної спадщини: вул. Спаська, 12; вул. Борисоглібська, 6. Крім того, розроблена проектно-кошторисна документація на 3 об'єкти культурної спадщини. А також на 3 об'єкти культурної спадщини проектно-кошторисна документація розроблена частково. У 2021 році на об'єкті по вул. Г. Сковороди 9 Б не вдалося вчасно розпочати ремонтно-реставраційні роботи через затримку з боку Інституту археології НАН України, яка полягала у відмові керівництвом даного підприємства звільнити приміщення, вивезти обладнання та речі музейного фонду. Також по об'єкту Фролівсь-ка, 6/8 терміни виконання робіт були перенесені у зв'язку з наявними карантинними заходами та введенням карантинних заходів на території Флорівського монастиря.
Кількість розроблених програм із залучення грантів, благодійних коштів та інвестицій	од.	1	0	-1	У зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими епідемією COVID 19, заходи присвячені Дням Європейської спадщини у м. Києві у 2021 році не проводилися.
Кількість об'єктів культурної спадщини міста Києва, що входять до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО	од.	1	1	0	
Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, для яких розроблено необхідну облікову документацію нового зразка	%	85	50	-35	Загальна кількість об'єктів культурної спадщини у 2021 році складає 1181. Станом на початок 2021 року було розроблено 500 пакетів облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини. Протягом 2021 року розроблено облікової документації ще на 100 об'єктів культурної спадщини, що від загальної

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
					кількості об'єктів культурної спадщини становить 50,8 %.
Динаміка кількості об'єктів культурної спадщини міста Києва	%	>0	+0,58	+0,58	
Створення публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології	так / ні	так	так		
Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, що внесена до публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології	%	100	100		
Кількість пам'яток культурної спадщини, на які будуть розроблені паспорти нового зразка	од.	10	10		
Кількість виявлених нових об'єктів для занесення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини з подальшим їх поданням до включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	3	21	+18	
Кількість розробленої пам'ятко-охоронної документації з визначенням територій, меж та режимів зон охорони об'єктів культурної спадщини	од.	2	19	+17	
Кількість підготовлених текстів для інформаційних вивісок на об'єктах культурної спадщини в рамках соціально-освітнього проекту «Туристичне означування Києва»	од.	-	-	-	Фінансування відсутнє
Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини міста Києва	так / ні	так	так		На виконання рішення Київської міської ради від 20.12.2016 № 774/1778 «Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва» спеціалістами Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) спільно з Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій (далі - Центр) тривалий час здійснюється робота з наповнення програмного модулю «Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва» (далі – База пам'яток) відповідною інформацією та даними щодо об'єктів культурної спадщини міста Києва.

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» (після його створення)	тис. відвідувачів /рік	125	-	-	Необхідно зауважити, що База пам'яток є одним з програмних модулів інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»), на платформі якої розміщено публічну частину Базу пам'яток у вигляді інтерактивної мапи з шаром «Пам'ятки культурної спадщини». Оскільки База пам'яток не є самостійним ресурсом з окремою доменною адресою в інтернеті, а по своїй суті є програмною частиною з інтерактивним шаром, то визначити кількість унікальних відвідувачів неможливо.
Кількість об'єктів культурної спадщини, що потребують капітальних ремонтно-реставраційних робіт	од.	230	228	-2	Департаментом, в межах визначених повноважень, здійснюються заходи, з виконання ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини, що перебувають на балансі підпорядкованої Департаменту установи - Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій.
<p>Кількість досягнутих індикаторів програми - 8 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 6 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 57,14</p>					

Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання програми заключний звіт

1. ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА 2019–2021 РОКИ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини												
1.1. Ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини: - вул. Борисоглібська, 6 (перехідний об'єкт); - вул. Сковороди, 2 (перехідний об'єкт); - вул. Андріївський узвіз, 5/31 (перехідний об'єкт); - вул. Г. Сковороди, 9-Б; - вул. Володимирська, 3 - вул. Десятинна, 14; - вул. Андріївський узвіз, 34-В; - вул. Покровська, 7; - вул. Спаська, 12; - вул. Фроловська, 6/8 (перехідний об'єкт); - вул. Воздвиженська, 1; - Пам'ятник князю Володимирі; - Монумент на честь надання м. Києву	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	81 438,8	0,0	48 348,0	33 090,8	47 421,4	0,0	47 421,4	0,0	Виконано	Протягом 2019-2021 років повністю завершено реставраційні роботи на 2 об'єктах культурної спадщини (вул. Борисоглібська, 6; вул. Спаська 12). Розроблено науково-проектну документацію по об'єктах: пам'ятка місцевого значення житловий будинок ювеліра Захара Брезгунова на Андріївському узвозі, 5/31; житловий будинок, пам'ятка

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												містобудування та архітектури національного значення по вул. Г. Сковороди, 9-Б (станом на кінець 2021 року виконано утеплення з гідроізоляцією зовнішніх стін підвалу та гідроізоляцію внутрішніх стін підвалу, виконана зворотня засипка по периметру будівлі. Виконані ро-боти по підсиленню фундаментів та роботи по цементациї та ремонту цегляної кладки стін підвалу); будинок прибутковий, в якому проживали відомі художники: М. Врубель, О. Орловський, В. Котарбинський

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												та родина Прахових, пам'ятка архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення по вул. Десятинній, 14; Покровська церква та дзвіниця по вул. Покровська, 7, що є пам'яткою національного значення (проектно-кошторисна документація подана на погодження в Міністерство культури та інформаційної політики України); Колона Магдебурзького права (пам'ятка історії національного значення, охоронний № 260035-Н, Постанова Ради

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Міністрів Української РСР від 24.08.1963 № 970) за адресою: м. Київ, Подільський район, Набережне шосе, 8» (отримано експертний звіт) . Крім того, триває реставрація корпусу №16-келії Флорівського монастиря (Будинок Артинова, 1809-1811 рр.) пам'ятка містобудування і архітектури національного значення, охоронний № 18/13, за адресою: м. Київ, Фролівська, 6/8 продовжується виконання робіт внутрішнього опорядження приміщень

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												(шпаклівка, пофарбування, укладання керамічної плитки, ламінату, гіпсокартонні роботи і т.п.), виконуються роботи по оздобленню фасаду. Завершено роботи по інженерному забезпеченню пам'ятки. Також у 2021 році частково розроблена проектно-кошт орисна документація «Ремонтно-рест авраційні роботи пам'ятника Князю Володимиру (пам'ятка монументально го мистецтва національного значення, охоронний № 260009-Н, Постанова Кабінету Міністрів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												України від 03.09.2009 № 928, за адресою: м. Київ, Подільський район, Володи-мирська гірка». У зв'язку з аварійним станом житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова (1815 р.; 1860 р.) за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 5/31 розпочато коригування проектно-кошторисної документації, виконані попередні проектні роботи, комплексні наукові дослідження, ескізний проект, проведені геологічно-вишукувальні роботи. У

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зв'язку з аварійним станом корпусу настоятеля та проскурні Братського монастиря, пам'ятки містобудування та архітектури національного значення, охоронний № 15/7 та 15/8, за адресою: м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 розпочато коригування проектно-кошт орисної документації, виконані попередні проектні роботи, комплексні наукові дослідження, ескізний проект. Проведені геологічно-вишукувальні роботи.
1.2. Підготовчі дії до викупу аварійних пам'яток культурної спадщини та	Департамент охорони культурної	2019, 2020, 2021	2 040,0	0,0	2 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Департаментом охорони культурної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
повернення до комунальної власності територіальної громади м. Києва	спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											спадщини спільно з Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій було проведено необхідну підготовчу роботу стосовно викупу пам'яток, які перебувають у занедбаному стані. Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій оголошено закупівлю UA-2021-11-08-015489-b Послуги музеїв та послуги зі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												історичних пам'яток і будівель ДК 021:2015: 92520000-2 (Виготовлення облікових паспортів, облікових карток та історичних довідок на пам'ятки місцевого значення, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України). Ця документація в подальшому буде необхідна для виконання робіт з визначення вартості пам'ятки. Проте, вказана закупівля не відбулась.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			83 478,8	0,0	50 388,0	33 090,8	47 421,4	0,0	47 421,4	0,0		

Завдання: Контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.1. Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом 2019-2021 років Департаментом забезпечено виготовлення облікової документації на 279 об'єктів культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Кошти з інших джерел не надходили.
2.2. Виявлення, дослідження об'єктів культурної спадщини та підготовка облікової документації для внесення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом строку дії Програми, за результатами досліджень об'єктів культурної спадщини було підготовлено облікову документацію на 36 об'єктів для внесення їх до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Кошти з інших джерел не надходили.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.3. Виготовлення комплектів облікової документації нового зразка на пам'ятки місцевого значення	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	47 250,0	0,0	0,0	47 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Забезпечено підготовку облікової документації на 29 пам'яток місцевого значення та направлено її до Міністерства культури України. Кошти з інших джерел не надходили.
2.4. Проведення досліджень, вивчення історичних кладовищ, поховань та меморіалів, створення електронної бази-карти «Київський некрополь» та внесення даних до неї	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2019, 2020, 2021	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом 2019-2021 років Департаментом забезпечено внесення до бази об'єктів некрополя Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника та Києво-Печерської лаври.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.5. Проведення комплексних археологічних досліджень	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом строку дії Програми в Департаменті забезпечувалась реєстрація дозволів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою. Крім того, Комунальним закладом «Центр консервації предметів археології» проаналізовано історико-архів	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ні дані щодо археологічних досліджень у м. Києві та визначено об'єкт культурної спадщини – залишки Богоявленського собору Києво-Братського монастиря, і три групи історичних об'єктів (на заході міста, уздовж р. Сирець – 3 об'єкти; на півдні міста, Віта-Литовська, Дніпровське шосе, вул. Заболотного – 19 об'єктів; на південному сході міста, оз. Вирлиця, Бортничі – 16 об'єктів), які потребують додаткових археологічних досліджень для уточнення меж території об'єктів, хронології та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												потужності культурного шару з метою здійснення подальших заходів з їх охорони і збереження. У IV кварталі 2021 року, зважаючи на додатково опрацьовані історико-архівні дані, до вказаного переліку долучено об'єкти на горах Юрковиця та Замкова, на територіях Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, ландшафтного заказника місцевого значення «Зелене озеро» (Куренівка) і Труханового острова.
2.6. Забезпечення функціонування Київського	Департамент охорони	2019, 2020,	58 107,9	0,0	58 107,9	0,0	58 928,3	0,0	58 928,3	0,0	Виконано	Здійснювалось забезпечення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій з метою збереження, дослідження і накопичення даних про культурну спадщину, реставрації пам'яток історії та культури	культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2021										пам'яткоохоронної та оперативно-управлінської діяльності Центру, проведення науково-дослідних робіт, надання послуг по оренді платі за нежитлові приміщення, надання послуг за користування земельними ділянками, надання послуг з виготовлення документації до охоронних договорів, надання послуг від реалізації квитків.
2.7. Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятках культурної спадщини	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2019, 2020, 2021	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом 2019-2021 років і виготовлено 75 охоронних дощок та розміщено їх на пам'ятках культурної спадщини.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій											
2.8. Інспекційні перевірки стану нерухомих об'єктів культурної спадщини	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом строку дії Програми співробітниками Департаменту проведено понад 800 обстежень об'єктів культурної спадщини. Складено та направлено правопорушникам: <ul style="list-style-type: none"> • понад 400 приписів з відповідними пам'яткоохоронними вимогами; • понад 100 актів про вчинення правопорушення; • понад 90 постанов про накладення фінансових санкцій. 	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.9. Проведення рятувних робіт	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій проведено тендер № UA-2020-11-18-006300-а на виконання технічного обстеження будівель та споруд «Реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини м. Києва». Виконавцем ТОВ "Будівельна компанія "Архіград" були проведені інженерно-геологічні вишукування, технічне обстеження	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												будівель і споруд, виконані топографо-геодезичні роботи з метою виконання підготовчих робіт по розробленню науково-проектної документації і подальшого проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини м. Києва.
2.10. Розроблення науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та	2019, 2020, 2021	22 450,0	0,0	22 450,0	0,0	18 394,5	0,0	18 394,5	0,0	Виконано	Протягом 2019-2021 років розроблено 52 одиниці науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони культурної спадщини та комплексів місцевого значення.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій											
2.11. Розроблення Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ»	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2019, 2020, 2021	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	1 758,6	0,0	1 758,6	0,0	Виконано	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2022 № 195 затверджено науково-проектну документацію «План організації території державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».
2.12. Розроблення науково-проектної документації «Межі та режими використання зон охорони пам'ятки історії, ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро»	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	Виконано	Затверджено межі та режими використання зон охорони пам'ятки історії, ландшафту місцевого значення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації)											ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро".
2.13. Розроблення науково-проектної документації «Межі та режими використання зон охорони пам'ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (для подальшої підготовки досє на номінацію на включення вулиці Хрещатик в Попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2019, 2020	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	799,9	0,0	799,9	0,0	Виконано	Затверджено межі та режими використання зон охорони пам'ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик".
2.14. Створення та забезпечення функціонування комунального закладу «Центр консервації предметів археології»	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	7 910,0	0,0	7 910,0	0,0	3 977,9	0,0	3 977,9	0,0	Виконано	Комунальний заклад «Центр консервації предметів археології» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємц

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												ів та громадських формувань (код згідно з ЄДРПОУ 44011032) 12 січня 2021 р. та включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (рішення № 126564600005 від 20.01.2021). Упродовж 2021 року Комунальним закладом «Центр консервації предметів археології» обладнано робочі місця для художників-реставраторів, розроблено програму реставраційно-консерваційних робіт і продовжено підготовку до їх здійснення щодо 2 предметів археології з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												металу, а саме хреста, рипіди з Успенського собору Києво-Печерської лаври, що зберігаються у фондах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», підрозділу Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій. Здійснено огляд стану збереженості предметів археології з фондів Музею історії міста Києва, Археологічного музею Київського національного університету

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											імені Тараса Шевченка, Національного музею «Київська картинна галерея» та відділу «Музей грошей» управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій Національного банку України. Визначено і відреставровано 32 предмети археології (з фондів Музею історії міста Києва та Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка), що потребували першочергових реставраційно-консерваційних заходів. Опрацьовано нормативно-пр	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												авову документацію щодо взяття на облік об'єктів археології м. Києва та складено перелік пам'яток археології та щойно виявлених об'єктів археології м. Києва за категоріями (станом на 31.03.2021); розроблено облікову документацію на 5 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини з метою внесення цих об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у 2022 році. Проведено закупівлю № ua-2021-10-26-005115-а послуг з виготовлення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												облікової документації на 23 пам'ятки археології місцевого значення, із них щодо 20 пам'яток – з метою внесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у 2022 року; щодо 3 пам'яток, які внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України – задля забезпечення їх обліковою документацією. Здійснено вивчення стану науково-рятівних археологічних досліджень на Поштовій площі в м. Києві, узято участь в огляді стану збереження археологічних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												матеріалів із вологої деревини, що знаходяться в межах розкопу на Поштовій площі, та відібрано зразки для фізико-хімічних досліджень, за результатами яких розроблено методику, протокол і розширену методичну частину технології консервації вологої археологічної деревини з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема лабораторії ARC Nucle Art (м. Гренобль, Франція). Організовано комунікацію з цією лабораторією та передано зазначену методику для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												рецензування та надання рекомендацій. Продовжено підготовку до консервації дерев'яного ко-роба, що наразі зберігається в розкопі на Поштовій площі; здійснено вивчення стану збереженості археологічних предметів, знайдених під час досліджень на Поштовій площі (метал, дерево).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			178 717,9	0,0	97 267,9	81 450,0	85 659,2	0,0	85 659,2	0,0		
Завдання: Популяризація культурної спадщини												
3.1. Підготовка до друку другої книги «Київський некрополь»	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу	2019, 2020, 2021	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Протягом 2019-2021 років проводились роботи з упорядкування словника "Байкове кладовище", розроблено проект

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій											Словника Лук'янівського кладовища (646 об'єктів). Кошти інших джерел не надходили, роботи проводились за рахунок ресурсів Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій.
3.2. Встановлення інформаційних стендів біля об'єктів культурної спадщини з позначенням розроблених туристичних маршрутів (укр., англ. мови, шрифт Брайля)	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та	2019, 2020, 2021	2 700,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Розроблено 10 макетів стендів. Кошти інших джерел не надходили, роботи проводились за рахунок ресурсів Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій											заповідних територій.
3.3. Створення інклюзивних туристичних маршрутів для людей з обмеженими можливостями. Виготовлення та встановлення макетів (декоративно-пластичні форми) або символічних меморіальних дощок пам'яток сакральної архітектури на місцях їх історичного розташування (територія ДІАЗ «Стародавній Київ») (укр., англ. мови, шрифт Брайля)	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2019, 2020, 2021	2 250,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Роботи здійснювалися в рамках підготовки Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ», опрацьовано 1 туристичний маршрут, який імплементовано у 5 розділ Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ». Кошти інших джерел не надходили, роботи проводились за рахунок ресурсів Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
												заповідних територій.
3.4. Розробки та впровадження соціальної кампанії з популяризації культурної спадщини міста	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2019, 2020, 2021	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом 2019-2021 років розроблено концепцію проведення соціальної кампанії з популяризації культурної спадщини міста. Розроблено 3 буклети щодо популяризації пам'яток культурної спадщини міста Києва - Контрактова площа, вул. Сагайдачного, Кам'яниця Київського війта. Опрацьовано матеріали (фото) та підготовка текстової частини для макетів банерів (10 шт). Взято участь у підготовці відеосюжету про культурну спадщину (2

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												відеосюжета). Департаментом для увічнення пам'яті видатних українців та визначних подій виготовлено та організовано урочисте відкриття меморіальних дошок на державному та міському рівні: Миколі Лукашу, Георгію Гонгадзе, Василю Стусу, Івану Світличному, В.М. Костецькому, Сольському Степану, Генріху Нейгаузу. Кошти інших джерел не надходили.
3.5. Організація та проведення проектних семінарів, семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв та конференцій, присвячених збереженню, розвитку та оновленню	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021	1 530,0	0,0	0,0	1 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Протягом 2019-2021 років Департаментом спільно з Київським науково-методичним центром

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
культурної спадщини міста Києва	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій										по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій організовано та проведено 5 конференцій та 14 семінарів присвячених питанням охорони культурної спадщини. Департамент охорони культурної спадщини та Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій виступили співорганізаторами Всеукраїнського студентського форуму «НАДБАННЯ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ».	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Крім того, велась робота по написанню наукових статей, проведенню лекцій, круглих столів, засідань та науково-практичних семінарів, присвячених збереженню культурної спадщини міста Києва. Підготовлено текстову частину та макет науково-популярного видання «Архітектурний спадок Павла Альошина у Києві». Кошти інших джерел не надходили.
3.6. Організація та проведення заходів в рамках «Днів європейської спадщини» в місті Києві	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської)	2019, 2020, 2021	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Проведено дні Європейської спадщини у м. Києві у 2019 та 2020 роках. Проведення Днів європейської спадщини у 2021 році

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій											перенесено у зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими Covid-19. Кошти інших джерел не надходили.
3.7. Створення та інформаційна підтримка електронного каталогу сакрального монументального живопису міста	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2019, 2020, 2021	105,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Протягом 2019-2021 років здійснювалась розробка технічної оболонки картки опису окремого монументального твору. Кошти інших джерел не надходили, роботи проводились за рахунок ресурсів Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
3.8. Підготовка до друку та видання 3-ої частини тому "Київ" Зводу пам'яток історії та культури України	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	870,0	0,0	870,0	0,0	850,2	0,0	850,2	0,0	Виконано	За результатами тендеру № UA-2021-08-18-013861-а Друковані книги ДК021:2015-22110000-4 (Енциклопедичне науково-довідкове видання «Звід пам'яток історії та культури України. Київ" (Частина III, книга 1) виготовлено 1500 примірників друкованих книг.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			8 065,0	0,0	870,0	7 195,0	850,2	0,0	850,2	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			270 261,7	0,0	148 525,9	121 735,8	133 930,8	0,0	133 930,8	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування за програмою з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2019: 26264,5	2019: 26264,5	2019: 0,0	2019: 25752,6	2019: 25752,6	2019: 0,0	2019: 511,9	2019: 511,9	2019:
2020: 61634,8	2020: 30934,5	2020: 30700,3	2020: 47316,9	2020: 24442,1	2020: 22874,8	2020: 14317,9	2020: 6492,4	2020: 7825,5
2021: 75519,5	2021: 36631,9	2021: 38887,6	2021: 60861,3	2021: 34497,3	2021: 26364,0	2021: 14658,2	2021: 2314,6	2021: 12523,6
Разом: 163418,8	Разом: 93830,9	Разом: 69587,9	Разом: 133930,8	Разом: 84692,0	Разом: 49238,8	Разом: 29488,0	Разом: 9318,9	Разом: 20349,1

Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)



Заступник міського голови - секретар
Київської міської ради

Вітренку А.О.

Надсилається для врахування в роботі.

Дикій К.В.

ВОЛОДИМИР БОНДАРЕНКО

28 червня 2022 р.
№ 08/9425